

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi - Cantiere 10125 -

IMPRESA: Federazione delle Cooperative della Provin
cia di Ravenna

Contratto n.1449 in data 17.7.1957 reg. a Brindisi
il 24.7.1957 al n.115 mod.I Vol.110.

= = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno diciot
to del mese di Gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, al=
la presenza del rappresentante la suddetta Impresa,
Geom. Marcello Zanetti, ha proceduto alla prova di
carico dei solai di copertura costruiti dalla Dit=
ta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, lato scale, appartamento centra=
le, della scala sinistra, Palazzina n°3.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,70; H= cm.19; h = cm.17,5; b= cm.40;
S = cm.5.

Armatura delle nervature 1 $\varnothing$ 10 diritto + 1 $\varnothing$ 12 sagomato + 2 monconi $\varnothing$ 10 e 1 $\varnothing$ 8 agli appoggi.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga M.4,80 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.4,80 x 1,00 x 250 = Kg.1.200.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.44 tufi delle dimensioni di m.0,50 x 0,26 x 0,22 del peso medio di Kg.38 = Kg.1.672.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a) lettura del solaio scarico | mm. 0,00 |
| b) " " " totalmente carico | " 0,16 |
| c) " dopo lo scarico | " 0,00 |

Freccia totale mm. 0,16

" elastica " 0,16

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]