

7/c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/1
Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere n° 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO - IV

IMPORTO a base d'asta..... € 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta
dell'11,36%....." 505.346.591.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta dell'11,36%....." 11.530.850.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta dell'11,36 %....." 22.293.310.=

3° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta dell'11,36%....." 12.165.048.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta dell'11,36%....." 12.541.061.=

5° PERIZIA Suppletiva al netto del ri-
basso d'asta dell'11,36%....." 57.313.676.=

////////////////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno cinque
del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa, =

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
_rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
_a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 - Mod. I, =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972 che
_scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
_19.10.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in
_data 9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 in data 2.5.1973

= VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 appro-
vata con Delibera Consigliare n° 376 del 14.4.1973;

= VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data
30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838
_Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavo-
_ri;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 19.7.1973 appro-
vata con Delibera Consigliare n° 419 dell'8.11.1973;

: itto bue ino val iob oridnoo lora elino ib ooa iob

VISTO la Delibera Consiliare n° 2461 in data 4.4.1975

che approva la suddetta perizia nell'importo netto

di £. 12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data

26.3.1975 dell'importo netto di £. 57.313.676;

VISTO la Delibera Consiliare n° 2460 in data 4.4.1975

che approva la suddetta perizia nell'importo netto

di £. 57.313.676;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori;

IL sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto

che i lavori medesimi si possono riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare

in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avve-

nuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili gior-

ni 197 (centonovantasette) per cui l'ultimazione defi-

nitiva dei lavori resta fissata per il giorno 18 otto-

bre 1975. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco Sardella)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO; IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO l'art. 5 del 2° Atto Aggiuntivo n° 5604 in data 10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n° 4890 Mod. 1 che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di

giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 31.10.1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 dell'importo netto di £. 12.165.048,=

VISTO la Delibera Consiliare n° 2462 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia nell'importo netto di £. 12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26.3.1975 dell'importo netto di £. 12.541.061;