

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento persiane e sistemazione esterna piazzali al 2° e 3° Lotto in CEGLIE MESSAPICO - Legge 9.8.1954 n°640

Impresa SAPONARO Odoisio - CAROVIGNO - nato a Carovigno il 20.3.1937

2° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 Marzo 1968

CONTRATTO in data 9.1.1967 n°4798 approvato registrato alla Corte dei Conti il 17.5.1967 reg.2 foglio 202 e registrato a Brindisi il 30.5.1967 al n°1156

data Mod. I N. \_\_\_\_\_

|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
| Importo del progetto <u>a base d'asta</u> . . . L.   | 5.870.000.= | Data della consegna . . .  | 7.6.1967         |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,39</u> per cento . . . L.                                       | 5.494.907.= | Data dell'incominciamento dei lavori                                 | 7.6.1967         |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.   | 352.200.=   | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori                   | 6.12.1967        |
| del quale impegnato<br>{ Per espropriazione L.<br>» mag. lavori imprev. »<br>» lavori ad economia »<br>» sorveglianza e dir. » |             | I lavori rimasero sospesi <del>per</del> prorogati per . <u>88</u> . | 106              |
|  |             | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .                    | <u>21.3.1968</u> |
|  |             | Giorni impiegati in più . . .  |                  |
|  |             | » » meno . . .   |                  |
| TOTALE somma impegnata L.  | 352.200.=   |  |                  |

a) d'avanzamento finale.

