

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in San. Pietro Vernotico.

Legge n°457/78 art.41 - 3° Biennio 82/83 (Completamento).

P.I. N°016/102/1.-

Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TRÈPUZZI (LE)

ed ultimo
9° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 02. Giugno 1987

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6108 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84
al n°4420, Mod.I.-.


Importo del progetto a base d'asta	L.	1.477.500.000	Data della consegna	16/5/84
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,25 per cento	L.	1.370.381.250	Data dell'incominciamento dei lavori	25/9/84
1^ perizia suppl. al netto	L.	38.685.110	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/9/85
2^ " " " "	L.	113.998.749	I lavori rimasero sospesi per gg.	132+299+62
3^ " " " "	L.	54.629.750	I lavori rimasero prorogati per gg.	150
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	04/06/87
del quale impegnato			Giorni impiegati in più	
Per espropriazione	L.	SOMMANO 1.577.694.859	Giorni impiegati in meno	
» mag. lavori impreved.				
» lavori ad economia				
» sorveglianza e dir.				
» " " " "				
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	10c	Scavo di terr.a sez.ristr.Mc;2567,84	7500		19.258.800	
2	15	Formaz.rilevati ecc. Mc . 3991,06	5750		22.948.595	
3	62	Conglom.cement.a Kg.150 " 597,24	19000		29.264.760	
4	59	" " " " 250 " 942,81	98300		91.766.583	
5	64	Ferro per cls; armato Kg.75162,20	980		73.658.956	
6	6	Scavo terr.veget.ecc. Mc. 1143,00	4500		5.143.500	
7	10a	Scavo terr.argilloso Mc 1063,16	4500		4.784.220	
8	16	Gettata di pietr.calc. Mc 2469,04	14100		34.813.464	
9	10a	Scavo terr.arg.ristr. Mc. 24,36	20000		487.200	
10	85	Pavimentazione pietrini Mq. 1430,71	15700		22.462.147	
11	133	Pozzetti 80x80 n° 30	63700		1.911.000	
12	132	" 60x60 n° 23	53300		1.225.900	
13	140	Cordoni calcarei ml 537,40	20600		11.070.440	
14	142	Cordoncini aiuole ml. 1101,20	16000		17.619.200	
15	135	Chiusini in ghisa Kg. 5645,00	2700		15.241.500	
16	263	Formazione strade Mq. 2450,76	15000		36.761.400	
17	244	Terreno per aiuole Mc. 493,83	10500		5.185.215	
18	63	Cls.a q.li 2 di cemen. Mc. 91,02	55800		5.078.916	
19	71	Segati Trani cm.3 Mq. 102,00	64900		6.619.800	
20	69	" " " 2 Mq. 340,00	6100		2.074.000	
21	7d	Scavo terr.di riporto Mc. 514,00	15000		7.710.000	
22	169	Tubaz.in ferro zinc. ML. 105,00	14900		1.564.500	
23	47	Nicchia contat.idrici n° 5	28400		142.000	
24	134	Pozzetti 30x30 n° 10	30000		300.000	
25	66	Nicchia incassata n° 5	80500		402.000	
26	110	Tubaz.Ø125 fibrocem. ML. 122,20	11000		1.344.200	
27	108	Tubazione in gres Ø 150 " 207,20	23600		4.889.920	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA.....			£.423.728.716	
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
28	6.1 D.A	Strutture portanti -32%				
		100%x32%x1.200.000.000 =			£.384.000.000	
		A RIPORTARE.....			£.384.000.000	423.728.716

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO.....		£	384.000.000	423.728.716
29	6.2	Muratura di compagno - 10% 100% $\times$ 10% $\times$ 1.200.000.000 =		£	120.000.000	
30	6.3	Tramezzi - 3% : 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
31	6.6	Pavimenti. - 8% : 100% $\times$ 8% $\times$ 1.200.000.000 =		"	96.000.000	
32	6.4	Intonaci interni - 5% : 100% $\times$ 5% $\times$ 1.200.000.000 =		"	60.000.000	
33	6.8	Infissi - 8% : 100% $\times$ 8% $\times$ 1.200.000.000 =		"	96.000.000	
34	6.10	Impianto idric; sanit; - 3%: 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
35	6.12	Impianto termico - 6% : 100% $\times$ 6% $\times$ 1.200.000.000 =		"	72.000.000	
36	6.14	Impianto elettrico - 3% : 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
37	6.7	Rivest. esterni ed int. - 3%: 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
38	6.9	Opere in ferro - 3% : 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
39	6.11	Impianti speciali - 3% : 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
40	6.13	Apparecchi igien-sanit-4% : 100% $\times$ 4% $\times$ 1.200.000.000 =		"	48.000.000	
41	6.5	Intonaci esterni - 4% 100% $\times$ 4% $\times$ 1.200.000.000 =		"	48.000.000	
42	6.15	Opere da pittore - 3% : 100% $\times$ 3% $\times$ 1.200.000.000 =		"	36.000.000	
43	6.16	Completamento lotto - 2% : 100% $\times$ 2% $\times$ 1.200.000.000 =		"	24.000.000	
		SOMMA I LAVORI A FORFAIT.....		£		1.200.000.000
		A RIPORTARE SOMMA I LAVORI ESEGUITI.....		£		1.623.728.716

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO LAVORI ESEGUITI.....			£.	1.623.728.716
		A DETRARRE : il ribasso d'asta del 7,25%.....			£.	117.720.332
		RESTANO NETTE.....			£.	1.506.008.384
44	NP1	Rete metallica portaint ml. 1226,00	15000	:		18.390.000
45	NP2	Impianto illum. esterna ml. 380,00	155000	.		58.900.000
		TOTALE LAVORI.....			£.	1.583.298.384



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)