

17

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° e 8° Lotto di Case Popolari in FASANO - Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1957/1958.

Impresa: CARPARELLI Nicola
Contratto n. 1796 del 2/7/1958 - registrato a Brindisi il 9/7/1958 al n. 50 Mod. I vol. 112.

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ventotto del mese di gennaio in Fasano.

Il sottoscritto Ing. Direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore CARPARELLI Nicola, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano soggiorno, appartamento dell'ala destra della palazzina a stella 7° Lotto.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m. 4,00; H = cm. 20,5; h = cm. 18,5;
b = cm. 50; S = cm. 4.

Armatura delle nervature: 1 Ø sagomato + 1 Ø 8 diritto.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,00 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,00x2,50 = Kg.1.000.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm.0,00
 - b) " " " " totalmente carico mm.0,12
 - c) " " " " dopo lo scarico mm.0,01
- Freccia totale mm. 0,12
- " elastica mm. 0,11
- " permanente mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA _____ IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

