

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L. 27/5/1975 n° 166

Lavori di manutenzione straordinaria e riassetto degli alloggi popolari nel Comune di Brindisi - Via G. PAPINI - lotti 21° 22° 23° 24°

Impresa LAGALLA Mario - Squinzano (LECCO)

1° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 aprile 1979

CONTRATTO in data 22-5-1978 n. 5834 REGISTRATO a Brindisi il 23-5-1978 al n. 1911 Mod. 1

Importo del progetto a base d'asta . . . L.

59.450.000

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 133% per cento ~~+0.25%~~ . . . L.

58.659.315 =

~~per il 133% come = 1.33%~~ . . . L.

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

19.050.000

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

» . . . »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . . .

19.7.78

Data dell'incominciamento dei lavori . . .

19.7.78

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .

3-2-79

I lavori rimasero sospesi per gg.

98

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .

12-5-79
27-6-79

Giorni impiegati in più . . .

» » in meno . . .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Ristrutturazione plastica con intarsi in sottopavimento sup.	2.960,04	5.200 =		15.392.208, = ✓
2	150	Ristrutturazione plastica su vecchi intarsi ecc. — " "	4.154,94	4.000 =		16.619.760, = ✓
3	284	Sipiente su intarsi per zoccolature ecc. ecc. — " "	736,56	1.550 =		1.141.668, = ✓
4	286	Tinteggiatura a tempera ecc. — " "	3.086,16	500 =		1.534.080, = ✓
5	289	Sipiente in gesso e lucido in gesso ecc. — " "	602,64	1.300 =		783.432, = ✓
6	291	Sipiente in gesso in legno esistente — " "	2.386,82	1.000 =		2.386.820, = ✓
7	293	Tinteggiatura per esterni con idropittura ecc. — " "	420, =	1.600 =		672.000, = ✓
SOMMA:						£ 38.529.968, =
A DETRARRE:						
Il ribasso d'asta dell'1,33%						512.448, =
RESTANO NETTE LIRE :						£ 38.017.520, =
Il Direttore dei Lavori: (Dott. Ing. Antonio Longo) (VISTO IL PRESIDENTE (Errico ORTESE)						