

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE di FASANO

Gestione Case Per Lavoratori - Legge 14.2.1963 n.60 Tipo di
finanziamento-settore C art.15

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti

Stazione Appaltante: Cooperativa "LA PRIMAVERA"

Impresa Schiavone Lorenzo - Fasano -

4 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 agosto 1968

CONTRATTO in data 18.1.1967 approvato registrato a Fasano il 16.6.1967

mod. I vol. 146 n° 688

data N

Importo del progetto		L.	50.026.022	Data della consegna	19.6.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,81</u> per cento		»	47.119.510	Data dell'incominciamento dei lavori	19.6.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	13.6.1968
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi e prorogati per	90 giorni
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	11.9.1968
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.				, , meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A)		LAVORI A MISURA - Fondazioni -				
1	1	Scavo di materie ecc. Mc.	36,89	1320		48.694,80
2	2	Scavo di sbancamento ecc. Mc.	73,92	1000		73.920,=
3	3	Scavo di roccia compatta; Mc.	134,48	3500		470.680,=
4	5	Calcestruzzo di fondaz. Mc.	187,57	6000		1.125.420,=
5	8	Muratura tutta tufo e malta comune ecc. Mc.	68,63	6000		411.780,=
					Lire	2.130.494,80
B)		LAVORI A FORFAIT				
6	11b	Cs. Rustico compreso terrazzo 48% di L.45.760.077				21.964.837,=
7	11b	C.s.A tramezzi e intonaci inter.0,80x0,08xL.45.760.077				2.928.645,=
8	11b	C.s.Pavimenti;marmi e rivestimenti int.0,90x0,10xL.45.760.077				4.118.407,=
9	11b	C.s.Completamento posa infissi 0,90x0,12xL.45.760.077				4.942.088,=
10	11b	C.s.Impianto idrico-sanitario,elettrico e termico. 0,70x0,07xL.45.760.077				2.882.885,=
11	11b	C.s.Intonaco esterno,verniciature,ringhiere. 0,50x0,06xL.45.760.077				1.372.802,=
12	11b	C.s.Completamento fabbricato,scantinato,opere- esterne.0,30x0,07xL.45.760.077				960.962,=
					Totale Lire	41.301.120,80
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,81%			"	2.399.595,12
					"	38.901.525,68
					<u>Restanti al netto</u>	<u>=====</u>

Fasano, 6 agosto 1968

Impresa LORENZO SCHIAVONE - FASANO

Lorenzo Schiavone

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Olindo Angelini)

Angelini

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA"

FASANO DI BRINDISI
IL PRESIDENTE

Visto

IL PRESIDENTE

Grande Ufficiale Com.te Ubaldo Vallarino

Visto

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Ubaldo Vallarino

Giovanni Roma