

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI FASANO - LEGGE 22/10/1971

n. 865 - art. 68/B.-

Impresa SARDELLA FRANCESCO DA FASANO

3° STATO (a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 13-04- 19 81

CONTRATTO in data 18-12-1979 n. 5924 REGISTRATO all'Ufficio del Registro di
BRINDISI il 21-12-79 Mod. I n. 5153


Importo del progetto a base d'asta	L.	96.160.000	Data della consegna	8-2-1980
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,85 per cento	L.	94.381.040	Data dell'incominciamento dei lavori	8-2-1980
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8-8-1981
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	1b	SCAVO IN ROCCIA mc	8152	22.000	1.794.760	
2	11	c.a. per fondazioni mc	5815	32.000	1.860.800	
3	15	FERRO IN TONDINI Kg	345225	470	1.622.557	
4	41	FERRO LAVORATO Kg	6000	1.200	7.200.000	
		Sommano opere a misura				12.478.117
		<u>6D.A.B.) LAVORI A FORFAIT</u>				
5	2	Strutture portanti 100%X32%X£.73.952.731		£.23.664.873		
6	6D.A.	Murature e terrazze 100%X10%X£.73.952.731		" 7.395.273		
7	"	Tramezzi 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
8	"	Schermatura imp.idr.san.100%X3%X£.73.952.731		2.218.582		
9	"	Per impianti speciali 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
10	"	Per opere in ferro 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
11	"	Per imp.termico 70%X5%X£.73.952.731		" 2.588.345		
12	"	Intonaci interni 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.581		
13	"	Intonaci esterni 30%X3%X£.73.952.731		" 665.574		
14	"	Pavimenti e marmi 100%X9%X.73.952.731		6.655.745		
15	"	Rives.Est.e int. 80%X4%X£.73.952.731		" 2.366.487		
16	"	Infissi 50%X8%X£.73.952.731		" 2.958.109		
17	"	Imp.elettrico citofono 70%X3%X£.73.952.731		" 1.553.007		
		Sommano opere a forfait				58.940.322
		Sommano i lavori a forfait e a misura				71.418.439
		A detrarre il ribasso d'asta dell'1,85%				1.321.241
		Restano				<u>70.097.198</u>


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott.ing. Domingo Sylos Labini)



VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(dott.ing. Antonio LONGO)

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
<u>A) LAVORI A MISURA</u>						
1	1b.	SCAVO IN ROCCIA mc	8158	22.000	1.794.760	+ 619.000
2	11	c.a. per fondazioni mc	5815	32.000	1.860.800	
3	15	FERRO IN TONDINI Kg	345225	470	1.622.557	
4	41	FERRO LAVORATO Kg	6000	1.200	7.200.000	
Sommano opere a misura						12.478.117
<u>6D.A.B.) LAVORI A FORFAIT</u>						
5	2	Strutture portanti 100%X32%X£.73.952.731		£.23.664.873		
6	6DA.	Murature e terrazze 100%X10%X£.73.952.731		" 7.395.273		
7	"	Tramezzi 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
8	"	Schermatura imp.idr.san.100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
9	"	Per impianti speciali 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
10	"	Per opere in ferro 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.582		
11	"	Per imp.termico 70%X5%X£.73.952.731		" 2.588.345		
12	"	Intonaci inetrni 100%X3%X£.73.952.731		" 2.218.581		
13	"	Intonaci esterni 30%X3%X£.73.952.731		" 665.574		
14	"	Pavimenti e marmi 100%X9%X£.73.952.731		" 6.655.745		
15	"	Rives.Est.e int. 80%X4%X£.73.952.731		" 2.366.487		
16	"	Infissi 50%X8%X£.73.952.731		" 2.958.109		
17	"	Imp.elettrico citofono 70%X3%X£.73.952.731		" 1.553.007		
Sommano opere a forfait						58.940.322
Sommano i lavori a forfait e a misura						71.418.439
A detrarre il ribasso d'asta del 1,85%						1.321.241
Restato						70.097.198
<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <p>(dott.ing. Domingo Sylos Labini)</p> 						
<p>VISTO: L'INGEGNERE CAPO</p> <p>(dott.ing. Antonio LONGO)</p> 