

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in S.PANCRAZIO SAL.NO-P.I. 015/95/1-
Quartiere Piano 167 - Fabbr. Comp.C- Lotti 19 e 20- Legge 5.8.78, n.457 art.41-
3° Biennio 82/83.

Impresa EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FABANO-

6° STATO (a) **D'AVANZAMENTO** dei lavori eseguiti a tutto il **2 LUGLIO** 19 **84**


CONTRATTO in data 26/9/83 n. 6071 REGISTRATO a Brindisi il 27/9/83 al n. 4261, Mod.I

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|---------|
| Importo del progetto a base d'asta | L. | 705.600.000 | Data della consegna | 20/7/83 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,92</u> per cento | L. | 649.716.480 | Data dell'incominciamento dei lavori | 20/7/83 |
| Importo perizia suppl. al netto | L. | 47.915.405 | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 19/1/85 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | L. | 697.631.885 | I lavori rimasero sospesi per gg. | |
| del quale impegnato | Per espropriazione | L. | I lavori rimasero prorogati per gg. | |
| | » mag. lavori impreved. | » | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è | |
| | » lavori ad economia | » | Giorni impiegati in più | |
| | » sorveglianza e dir. | » | Giorni impiegati in meno | |
| | » | » | | |
| TOTALE somma impegnata | L. | | | |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO unitario | I M P O R T O | |
|-----------|-------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | | parziale | totale |
| | | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | |
| 1 | 2/a | Demoliz. vecchi fabbr. Mc | 118,44 | 3800 | 450.072= | |
| 2 | 6/a | Scavo terreno veget. con mezzi meccanici " | 2208,24 | 4500 | 9.937.080= | |
| 3 | 16 | Gettata di pietrame calc. " | 681,87 | 14100 | 9.614.367= | |
| 4 | 62 | Cls. magro a Kg.150,ecc. " | 91,89 | 49000 | 4.502.610= | |
| 5 | 58 | " per fondaz. a Kg.300 " | 484,44 | 87800 | 42.533.832= | |
| 6 | 64 | Ferro omog. per cls.,ecc.Kg | 30329,19 | 980 | 29.722.606= | |
| 7 | 42/a | Solsio calpestio a p.t. Mq. | 768,48 | 29000 | 22.285.920= | |
| 8 | 90 | Coperture di asfalto min. " | 768,48 | 7500 | 5.763.600= | |
| 9 | 10/a | Scavo terr.argill. ecc. Mc. | 1470,21 | 4500 | 6.615.945= | |
| 10 | NP/1 | Intonaco cementizio a stagnezza Mq. | 768,48 | 15000 | 11.527.200= | |
| 11 | NP/2 | Bocchette di aereaz.ecc. N. | 31 | 35000 | 1.085.000= | |
| | | SOMMIANO LAVORI A MISURA | | | | 144.038.232= |
| | | <u>LAVORI A FORFAIT</u> | | | | |
| 17 | 6.1 DA | Strutture portanti 32% | | | | |
| | 6.2 | 100% x 32% x 583.200.000= | | | 186.624.000= | |
| 18 | DA | Murature di tomp. 10% | | | | |
| | 6.8 | 100% x 10% x 583.200.000= | | | 58.320.000= | |
| 19 | DA | Infissi 8% | | | | |
| | 6.3 | 100% x 8% x 583.200.000= | | | 46.656.000= | |
| 20 | DA | Tramezzi 3% | | | | |
| | 6.6 | 100% x 3% x 583.200.000= | | | 17.496.000= | |
| 21 | DA | Pavimenti e marmi 8% | | | | |
| | 6.10 | 100% x 8% x 583.200.000= | | | 46.656.000= | |
| 22 | DA | Schem.imp.idrico-sanit. 3% | | | | |
| | 6.4 | 100% x 3% x 583.200.000= | | | 17.496.000= | |
| 23 | DA | Intonaci interni 5% | | | | |
| | 6.5 | 100% x 5% x 583.200.000= | | | 29.160.000= | |
| 24 | DA | Intonaci esterni 4% | | | | |
| | | 100% x 4% x 583.200.000= | | | 23.328.000= | |
| | | A RIPORTARE | | | | 144.038.232= |

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni | Quantità | PREZZO unitario | I M P O R T O | |
|-----------|-------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | | | parziale | totale |
| | | RIPORTO | | | | 144.038.232= |
| 25 | <u>6.12</u> DA | Imp. termico 6% | | | | |
| | | 90% x 6% x 583.200.000= | | | 31.492.800= | |
| 26 | <u>6.14</u> DA | Imp. elettrico 3% | | | | |
| | | 90% x 3% x 583.200.000= | | | 15.746.400= | |
| 27 | <u>6.16</u> DA | Completamento lotto 2% | | | | |
| | | 95% x 2% x 583.200.000= | | | 11.080.800= | |
| 28 | <u>6.7</u> DA | Rivest. est. ed int. 3% | | | | |
| | | 100% x 3% x 583.200.000= | | | 17.496.000= | |
| 29 | <u>6.9</u> DA | Opere in ferro 3% | | | | |
| | | 100% x 3% x 583.200.000= | | | 17.496.000= | |
| 30 | <u>6.11</u> DA | Per impianti speciali 3% | | | | |
| | | 90% x 3% x 583.200.000= | | | 15.746.400= | |
| 31 | <u>6.13</u> DA | Apparecchi igien.-sanit. 4% | | | | |
| | | 80% x 4% x 583.200.000= | | | 18.662.400= | |
| | | SOMMANO LAVORI A FORFAIT..... | | | | £. 553.456.800= |
| | | " " ESEGUITI..... | | | | £. 697.495.032= |
| | | - A detrarre il ribasso d'asta del 7,92%..... | | | | £. 55.241.607= |
| | | RESTANO NETTE | | | | £. 642.253.425= |



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Per quanto è stato possibile constatato con
controlli saltuari nelle visite sopralluogo, SI
RITA che i lavori eseguiti in corso d'opera, rispondenti
alle annotazioni contenute nel progetto, alle prescri-
zioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Brindisi, li 2/7/84
CONTABILIZZAZIONE ORE
[Handwritten signature]
INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

