

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
FRANCAVILLA FONTANA - Via Cavour (ex cant.152) - Pal. B-B - (PERIZIA N.6) -

Impresa : STEFY s.r.l. - BRINDISI -


3° ed
ultimo STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 - 4 - 1979

CONTRATTO in data 26/10/1978 n. 5870 REGISTRATO a Brindisi il 7/11/1978 al
n. 4081 Mod. I° =

Importo del progetto a base d'asta		L.	14.050.000.=	Data della consegna	23/10/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,71</u> per cento		L.	13.669.245.=	Data dell'incominciamento dei lavori	23/10/78
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	19/2/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	53
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	13/4/79
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »			» » in meno	
	» » »				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.



N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento plastico mq.	1.055,54	5.200.=	5.488.808.=	
2	150	Rivestimento plastico "	631,62	4.000.=	2.526.500.=	
3	156/bis/a - Riprist.spigoli ml.	158,00	700.=	110.600.=		
4	156 bid/d - " " " " mq.	84,80	4.600.=	390.080.=		
5	17 Svellimento cordoni ml.	87,90	1.300.=	114.270.=		
6	30 Svellimento pietrini mq.	64,75	600.=	38.850.=		
7	11 Gettata di pietrame mc.	49,86	5.800.=	289.188.=		
8	121 Pavimentazione pietrai mq.	230,93	4.100.=	946.813.=		
9	289 Pitturazione ringhiere "	105,86	1.300.=	137.618.=		
10	29 Svellimento lastricato "	266,46	1.300.=	346.398.=		
11	125 Masso a pendio "	266,46	300.=	79.938.=		
12	128 Formazione d'asfalto "	266,46	1.600.=	426.336.=		
13	124 Isolamento termico "	266,46	1.500.=	399.690.=		
14	122 Lastricato solare "	355,28	4.900.=	1.740.872.=		
15	286 Tinteggiatura a tempera "	780,66	500.=	390.330.=		
16	151/b - Rivestimento plast. "	297,00	2.100.=	623.700.=		
S O M M A N O					£.	14.049.991.=
<u>A detrarre:</u>						
il ribasso d'asta del 2,71%					"	380.755.=
R E S T A N O N E T T E					£.	13.669.236.= =====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)	
						
<u>VISTO:</u>						
IL PRESIDENTE						
(Errico ORTESE)						
						