

12

é GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Per Lavoratori in

MESAGNE - Cant.17657

IMPRESA: Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

Importo a base d'asta.....L.53.080.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9;27%....." 48.159.484.==

Importo netto perizia suppletiva..." 4.920.516.==

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno venticinque del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n°3629 del 29.3.1961 registrato

a Brindisi il 12.4.1961 al n°1935 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di proroga in data 26.3.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 1.8.1962;

VISTO il verbale di ripresa datato 25.5.1963;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1962;

VISTO la nota n°25449/PS del 2.3.1963 che approvava
la suddetta perizia suppletiva per l'importo
netto di L.4.920.516;^^^^^

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4178 del 12 Mar
zo 1963 registrato a Brindisi il 20-Marzo '63
al n°1249 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 25.3.1963 che
ordina la esecuzione dei lavori suppletivi e
fissa per il 25.5.1963 la ultimazione definitiva
dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha effettuato,
in contraddittorio con l'Impresa, un sopralluogo
e visita dei lavori constatando la loro ultima-
zione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

