

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di n.5 palazzine per Abitazio

ni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Ceglie Mes

SAPICO - Via Bari - III Piano di intervento -

LEGGE 30.12.1960, n.1676 - ESERCIZI 1967 e 1968 -

- IMPORTO progetto £.120.000.000=

- " a base d'asta " 108.600.000=

- " al netto di ribasso d'asta
dell'8,15% " 99.749.100=

- " al netto del ribasso d'asta
perizia suppletiva " 5.945.000=

IMPRESA: Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pezze di

Greco -

CONTRATTO: n.5214 del 7.11.1968 registrato a Brin-

disi l'8.11.1968 al n.2041 - Mod.I°;

ATTO AGGIUNTIVO: n.5385 del 5.5.1971 registrato a

Brindisi il 19.5.1971 al n.1051 - Mod.I°.

~~~~~

1) Nota LL.PP. Comitato Attuazione Piano Costruzio-  
ni ABILAG n.832/10172 del 26.1.1962 che designava  
questo Istituto Ente Gestore per la costruzione di  
Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti per-  
la Provincia di Brindisi.

2) Deliberazione del Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni ABILAG con la quale veniva compreso nel programma di £.1.000.000.000 del triennio - III Piano di intervento - la costruzione di n.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico per una spesa complessiva di £.120.000.000.

3)- Nota Provveditorato Regionale n.12182 del 29.5.1968 che approva e autorizza la spesa, su conforme parere favorevole del Genio Civile di Brindisi.

4) Circolare 3640 del 13.8.1974 - Ministero LL.PP. C.E.R. - Ulteriori accrediti effettuati:

- con D.M. n.3090/A del 26.7.74    £. 321.209.575=  
- " D.M. n.4254/A del 4.6.75    £. 841.582.000=

per un totale di                    £.1.162.791.575= ✓

ivi compreso un maggiore importo di £. 12.992.620= relativo ai lavori suindicati.

Per effetto delle somme stanziare per il progetto originario e dei successivi Decreti si ha una disponibilità attuale di £.(120.000.000 + 12.992.620)=  
£.132.992.620=, ✓ salvo richieste di ulteriori accrediti come previsto dalla succitata circolare 3640;

#### R E L A Z I O N E

##### SULLE PREVISIONI E COSTO DELL'OPERA

- IMPORTO DEI LAVORI come da Stato  
to finale in data 13.5.1976 al

netto del ribasso dell'8,15% £. 99.707.146,00  
98.451.849.

- CONTO DEI LAVORI E FORNITURA

IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

per allacciamenti idrici e

fognanti " 1.376.820,00 ✓

- PER REVISIONE PREZZI " 21.510.000,00 ✓

- PER SPESE NOTARILI SUOLO " 100.000,00 ✓

- SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE

ALL'I.A.C.P. di Brindisi in

ragione del 6% sull'importo

netto dei lavori ed allaccia-

menti <sup>98.451.849</sup>  
(99.707.146,00 + 1.376.820 +

+ 21.510.000) x 6% " 280.320 =  
7.355.636,00

- PER LAVORI RIENTRANTI NEL RE-

GIME I.V.A. " 2.074.968,00 ✓

TOTALE COSTO

130.793.957,7  
£. 132.124.540,00  
=====

Oltre i lavori su fattura ad oggi non ancora perve-  
nuti.

(Diconsi lire centotrentaduemilionicentiventiquattro  
milacinquecentoquaranta).

Brindisi, 27/8/1976

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Sto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fichera)

