

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto in
Brindisi. - Rione Commenda.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo a base d'asta L. 18.600.000

" al netto del ribasso del

0,10%/9 L. 18.583.400

RELAZIONE

di accompagnamento allo stato finale

TITOLO DELLA SPESA - Lavori di costruzione di case
popolaria riscatto in Brindisi al Rione Commenda.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO - Progetto in data novem-
bre 1949 redatto dall'Ing. Giovanni Roma dell'importo
complessivo di L.200000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 18.600.000

b) somme a disposizione della

Amministrazione (comprendenti

L.200.000 per imprevisti, lire

270.000 per allacciamenti acqua,

luce, fognatura e L.930.000 spese

generalità)

L. 1.400.000,

Totale

Lire

20.000.000

APPROVAZIONE - Il progetto risulta approvato con nota ministeriale n.3131 del 13/6/1950.

CONTRATTO - I lavori furono affidati all' Impresa Antonucci Albertofu Leucio con contratto n.320 del 30/12/1950 reg.a Brindisi. l' 11/1/1951 al n.1006 mod. I vol.98 con il ribasso del 0,10°/° e quindi per l' importo netto di L.18.583.400.

DIRETTORE DEI LAVORI - Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - I lavori vennero consegnati all' impresa con verbale del 30/ dicembre 1950; poiche' l' art.11 del Capitolato Speciale d' appalto fisso in mesi 10 il tempo utile per la loro ultimazione, cosi la scadenza doveva avvenire il 29 ottobre 1951=

In data 28/10/1951 e' stato redatto il prescritto verbale di ultimazione.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE - La somma autorizzata e' quella contrattuale di L.18.583.400.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE -

L' impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI - Gli opera vennero assicurati presso l' INAIL di Brindisi mediante polizza continua-

tiva n.3624/3.

CONTO FINALE DELL'IMPRESA - Il conto finale dell'impresa
ammonta al netto del ribasso del 0,10% a

L. 18.141.436,27

da cui detraendo gli acconti corrisposti all'impresa con i certificati

n.1 16/1/952 L. 2.300.000

n.2 6/2/951 L. 2.000.000

n.3 21/2/51 L. 2.000.000

n.4 23/3/951 L. 2.300.000

n.5 9/5/951 L. 2.000.000

n.6 23/6/951 L. 2.000.000

n.7 9/8/951 L. 2.000.000

n.8 27/10/51 L. 2.000.000

sommano deduzioni

L. 16.600.000,00

Resta il credito netto dell'Impresa L.1.541.436,27

Detto conto finale e' stato regolarmente firmato dall'Impresa .

AVVISI AD OPPONENDUM - Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili ecc., non si e' proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'art.93 del Reg.25/5/1895 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.=

EPOCA DI COLLAUDO - A termine dell'art.13 del Capitolato il collaudo dovra' aver luogo entro mesi Sei

dalla data del conto finale e cioè entro il 27 ottobre 1952.=

LIBERTA' DI CREDITO- Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI - I lavori eseguiti dall'impresa comprendono, scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico-sanitario, fognatura.=

Brindisi, 27 aprile 1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

