

: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

- Rione Commenda Ovest - Lotti: 26°, 27° e 28° -

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1957/1958.=

Impresa: CORRADO Pier Marcello

Contratto: n.1311 in data 26/7/1958 registrato a

Brindisi il 10/8/1958 al n.166 mod.I -

Volume 112.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 15
del mese di gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori, alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto
alla prova di carico dei solai di copertura costrui-
ti dalla Ditta appaltatrice.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, latà opposto, appartamento centrale,
scala A.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m. 4,40; H = cm. 20,5; h = cm. 17; b = cm. 66
s = cm. 4.

Armatura delle nervature 2 Ø 7 + 2 Ø 10 + 2 monco-

ni $\varnothing$ 7 per estremo.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m. 4,40 e larga m. 1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg. 250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m. 4,40 \times 1,00 \times 250 = Kg. 1.100. =$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 44 tufi delle dimensioni di m. 0,50 x 0,26 x 0,22 del peso medio di Kg. 38 = Kg. 1.672. =

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm. 0,00
- b) " " " totalmente carico mm. 0,16
- c) " " dopo lo scarico mm. 0,00
- Freccia totale mm. 0,16
- " elastica mm. 0,16
- " permanente mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

Carroccio Fica d'Arcecello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

