

ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

CEGLIE MESSAPICA

Impresa: SARDELLA LUIGI fu Tommaso -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno del mese di febbraio, il sottoscritto Direttore dei suindicati lavori:

Visto il progetto approvato in data 4-4-950;

Visto il contratto n° 209 del 20-5-950, reg. a Brindisi il 27-5-950 al n°1971 Mod. I Vol. 97, mediante il quale la suddetta impresa assunse l'esecuzione dei suindicati lavori;

Visto l'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto nel quale il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato di mesi 12 a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui la scadenza del termine era fissata al 5- giugno 1951;

Visto il verbale di consegna in data 5 giugno 1950;

Vista la richiesta di proroga in data 25-5-951;

Visto il Verbale di proroga in data 28-5-951;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 6-9-951;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori in data 16-10-951:

Visto l'atto aggiuntivo del 18-12-951 in base al quale i lavori dovevano essere ultimati il 6-2-952.

Avendo proceduto, nel giorno suindicato, alla verifica dei lavori eseguiti, il contraddittorio della nominata Impresa, tenendo presente gli atti progettuali, ha constatato che i lavori in parola sono stati ultimati in tempo debito.

Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio originale che, previa lettura viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

*Serullo Luigi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*ing. Giuseppe Dotoli*

IL DIRETTORE TECNICO DELL'ISTITUTO

Visto: IL PRESIDENTE