

5

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi-cantiere 7084.

Importo a base d'asta £.20.510.000

" al netto del ribasso

d'asta del 3,10% £.19.874.190

= = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi-cant.7084 per n.12 alloggi vani legali 60.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dall'On.

Gestione Ina-Casa con nota n.13034 gruppo S del 12/3/1953 come risulta dal Mod.I.C.200.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Piccinni Antonio fu Filippo con contratto del 13/7/953 reg.a Brindisi il 15/7/953 al n.73 mod.I vol.102 con il ribasso del 3,10% e quindi per l'importo netto di £.19.874.190.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA-DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 15/6/953; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa in giorni Trecentosessanta il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il 10/7/954.

I lavori infatti vennero ultimati in tale data e quindi in tempo utile come risulta dal relativo verbale.

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

Con contratto principale £. 19.874.190

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n.1509/3 in data 1/1/1953 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso del 3,40% ammonta a

£. 19.844.754,11

da cui deducendo gli acconti pagati

all'Impresa:

n.1	3/9/953	2.450.000	
n.2	21/10/53	3.450.000	
n.3	11/12/53	2.600.000	
n.4	8/2/954	1.550.000	
n.5	18/3/954	<u>2.950.000</u>	
	a rip.	13.000.000	<u>19.844.754,11</u>

	riporti	£. 13.000.000	£.19.844.754,11
n.6	13/5/954	" 2.000.000	
n.7	3/7/954	" 2.000.000	
n.8	10/7/954	" <u>1.450.000</u>	

sommano deduzioni " 18.450.000,00

resta il credito netto dell'Impresa £. 1.394.754,11

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione

temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dalle art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavinfondazioni, murature, solai, copertura, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne ecc.

Brindisi, 30/10/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

