

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in VILLA CASTELLI - Legge 30.12
1960 n°1676 - Esercizio 1966

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - Fasano

Importo a base d'asta£.51.980.000=
" al netto del ribasso dello
0,93%£.51.496.586=
=====00=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno dodici
del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori, unitamente al geom. Pio Carparelli in rap-
presentanza della Impresa Soc. Coop. CO.RE.FA.;

VISTO il contratto n.4757 del 4/7/1966 registrato a
Brindisi il 6/7/1966 al n.1218 - Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 1 agosto 1966
che fissava per il giorno 26 luglio 1967 il
termine per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
5 giugno 1967;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 del ventidue settembre 1967 che fissa il termine utile per la ultimazione dei Lavori al 12 novembre 1967.-

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa Soc. Coop.CO.RE.FA., ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA: ===== IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(Soc. Coop. CO. RE. FA.) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

F. Caporali

[Signature]

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr. Usl. Com. te U.G. VALLARINO)

