

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 1° Lotto Case Popolari in TU
TURANO - Frazione di Brindisi - Esercizio 1950/51.-

Importo a base d'asta £. 7.100.000.=

Importo netto del ribasso del 0,31% £. 7.077.990.=

=0=0=0=0=0=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di costruzione di Case
Popolari in Tutturano per n° 6 alloggi.=

APPROVAZIONE : Il progetto risulta approvato dallo
On/le Ministero dei LL.PP. con provvedimento n.6316
del 9.2.1952.=

CONTRATTO : I lavori furono affidati all'Impresa
Schiavone Luca fu Samuele come da contratto del
16.6.1956 n° 1114 registrato a Brindisi il 27.6.956
al n° 1843 Mod. I Vol. 108 con il ribasso dello
0,31% e quindi per l'importo netto di £. 7.077.990.=

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Ing. Giovan
ni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero
consegnati all'Impresa con verbale del 30.7.1956;
poichè l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto

fissa in mesi otto il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 29/3/1957.=

Senonchè i lavori furono prorogati di gg.45 come da prescritto verbale in data 29.3.1957 per cui la nuova scadenza veniva fissata al 13.5.1957.=

Poichè da sopralluogo effettuato in data 14.5.1957 risultava che i lavori non erano stati ultimati in tempo utile, con ordine di servizio in pari data l'Impresa veniva dichiarata in mora a far data dal 14.5.1957. In effetti i lavori vennero ultimati in data 3.6.1957 e quindi con gg. 21 di ritardo sul tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE :

- con contratto principale L. 7.077.990.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE : L'Impresa ottemperò agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori, pur facendosi richiamare per il ritardo e la condotta dei lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati con polizza n° 9088/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA : Il conto finale al netto del ribasso d'asta dello 0,31% ammonta

a £. 6.859.447,14

da cui deducendo gli acconti pagati

all'Impresa :

n° 1 16. 8.956 £. 950.000.==

" 2 11.10.956 " 1.040.000.==

" 3 13. 2.957 " 1.200.000.==

" 4 30. 1.958 " 2.900.000.==

sommato deduzioni £. 6.090.000,00

restano £. 769.447,14

da cui si deduce l'importo della pe

nale per ritardata ultimazione e

quindi gg. 21 x £. 2.000.= £. 42.000,00

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA £. 727.447,14

=====

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazio
ne temporanea o permanente di aree, non si è procedu
to alla richiesta pubblicazione come prescritto dal-
l'art.93 del Regolamento 25.5.1995, n° 350, relativo
agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui LL.
PP.=

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope-

re necessarie e cioè : scavi, fondazioni, murature,
solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infis-
si, coloriture, impianti idrico-sanitario-elettrico,
sistemazioni esterne, ecc.=

Brindisi, li 30.1.1958.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

