

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi -al Quartiere S.Elia -2°Lotto- P.I. n°1211 Can
tiere 2814 -Alloggi n°36 -
IMPRESA: CORRADO Pier Marcello -Oria -

Importo a base d'asta.....L. 246.234.209

" netto del ribasso dell'1,71%....." 242.025.604

Importo netto perizia suppletiva....." 4.936.546

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno sedici
del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori sud=
detti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Corrado Pier Mar
cello, titolare dell'Impresa omonima

VISTO il verbale di consegna sotto riserva di leg
le in data 15/11/1971, che fissava per il giorno 9.
11.1972 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il contratto n°5424 del 2/12/1971 registrato
a Brindisi il 3.12.1971 al n°2320 Mod.I;

VISTO la perizia suppletiva in data 26.9.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
5.10.1972;

VISTO la delibera n°367 del 8.10.1972 del Consi-

glio Integrato per la Gestione Speciale Gescal che

approva la perizia suppletiva e di variante -

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si è
intende avvenuta in data odierna, pertanto l'ultima

zione definitiva dei lavori dovrà avvenire il gior-
no 21.12.1972 .-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Corrado Pier Marcello) (Dott. Ing. Antonio Longo)

Corrado Pier Marcello

Antonio Longo

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

