

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Comp. "B" - Alloggi 44 - P.I. 001/86/1. - Legge 5/8/78 n.457 art. 41 - 2° Biennio.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

11° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/3 19 84

CONTRATTO in data 27/12/82 n. 6055 REGISTRATO a Brindisi il 28/12/82 al n. 5964 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	1.439.767.000=	Data della consegna	5/5/82
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del xxxxxxxx per cento	L.	1.410.000.000=	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/82
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/3/83
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		(242+74+105) I lavori rimasero sospesi per gg.	421
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	== ==
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	24/5/84
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in meno	
	TOTALE somma impegnata	L.		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A FORFAIT						
1	6/1a	Fondazioni	10%			
		100%X10%X1.410.000.000			£.	141.000.000=
2	6/1b	Strutt.in elevazione	27%		"	380.700.000=
		100%X27%X1.410.000.000			"	
3	6/2	Tetto e terrazze	3%		"	42.300.000=
		100%3%X1.410.000.000			"	
4	6/10	Muratura di compagno	4%		"	56.400.000=
		100%X4%X1.410.000.000			"	
5	6/8	Infissi	8%		"	112.800.000=
		100%X8%X1.410.000.000			"	
6	6/3	Tramezzi	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
7	6/4	Intonaci esterni	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
8	6/6	Pavimenti	7%		"	98.700.000=
		100%X7%X1.410.000.000			"	
9	6/12	Impianto termico	4%		"	53.580.000=
		95%X4%X1.410.000.000			"	
10	6/7	Rivestimenti	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
11	6/10	Schem.imp.idrico-fogn.	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
12	6/14	Impianto elettrico	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
13	6/5	Intonaci interni	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
14	6/13	App.igienico-sanitari	5%		"	66.975.000=
		95%X5%X1.410.000.000			"	
15	6/9	Opere in ferro	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
16	6/11	Impianti speciali	3%		"	42.300.000=
		100%X3%X1.410.000.000			"	
A Riportare					£.	1.290.855.000=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		≠ Riporto				£. 1.290.855.000=
176/15		Opere da pittore 3%				
		100% X 3% X 1.410.000.000				" 42.300.000=
186/16		Sistemazioni esterne 5%				
		80% X 5% X 1.410.000.000				" 56.400.000=
SOMMANO I LAVORI A FORFATT						£. 1.389.555.000=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

Per quanto è stato possibile constatare con controlli saltuari nelle visite sopralluogo, SI DICHIARA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, alle previsioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Brindisi, li 3/4/84

Il CONTABILIZZATORE

Vincenzo Ferraro

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]