



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED E.R.P.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI CAROVIGNO (BR)

LAVORI di costruzione di n°2 fabbricati per complessivi n°28 alloggi, ubicati nel Piano di Zona, Comparto a/45 -Lotto F.

LEGGE: 5.8.78 n°457 -4° Biennio.

IMPRESA: EDIL SAR-TOM s.r.l. -FASANO (BR).

CONTRATTO: In data 22/7/87 n.6130 di rep., reg.to a Brindisi
il 14/09/87 al n.3866.

1° ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 21/12/87.

ATTO UNICO DI COLLAUDO

(Relazione-Verbale di Visita e Certificato di Collaudo)-

RELAZIONE

PREMESSA

PROGETTO PRINCIPALE:

L'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi ha redatto il progetto per la costruzione di n°2 fabbricati per complessivi n° 28 alloggi nel Comune di Carovigno per l'importo di £.2.000.000.000=, così ripartito nel seguente Q.E. S/N:

LAVORI A BASE D'ASTA:

A) LAVORI A FORFAIT

1- opere in elevazione £.1.210.000.000=

B) LAVORI A MISURA

2- Fondazioni £. 121.000.000=

[Handwritten signatures and initials]

3- Sistem. esterna £. 84.700.000=

SOMMANO £. 1.415.700.000=

SOMME A DISPOSIZIONE:

4- Allacciamenti £. 24.200.000=

5- Spese tecniche

e generali £. 129.590.000=

6- Prospez.geognostiche £. 28.800.000=

7- Acquisizione area £. 50.390.000=

8- Urbanizzazioni £. 79.190.000=

9- Imprevisti e

Revisione Prezzi £. 215.980.000=

10-I.V.A. £. 56.150.000=

SOMMANO £. 584.300.000=

TOTALE £. 2.000.000.000=

Detto progetto unitamente al citato Q.E. S/N é stato approvato, a seguito di parere favorevole espresso in data 10/4/86 dalla Commissione Tecnica di cui all'art.63 della legge n.865/71, in data 23/4/86 con delibera del Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Brindisi n.4819.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:

A seguito di licitazione privata esperita il 7/7/86 é risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa EDIL SAR-TOM s.r.l. di Fasano (Br), con il ribasso del 11,72% sull'importo a base d'asta di £.1.415.700.000=.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori é stato elaborato il

- che a seguito di tali riscontri e delle risultanze della visita di collaudo, l'importo del conto finale viene fissato in nette f.1.607.714.711=, con una minore spesa di nette f.1.876.126= rispetto all'importo contabilizzato.

Ciò premesso e considerato, la sottoscritta Commissione Collaudatrice

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione di n.2 fabbricati per complessivi n.28 alloggi di E.R.P., realizzati nel Comune di CAROVIGNO (BR) dall'Impresa EDIL SAR.TOM s.r.l. di Fasano (BR), in base al contratto n.6130 di rep. in data 22/7/87 e successivo atto di sottomissione

SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto li collauda e

L I Q U I D A

il credito residuo dell'Impresa EDIL SAR.TOM. di Fasano (BR) come appresso:

+ importo del conto finale revisionato nette f.1.607.714.711=
+ importo delle rate di acconto corrisposte " 1.583.029.917=

RESTA IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA.....f. 24.684.794=

(diconsi lire ventiquattromilioniseicentottantaquattrosettecentonovantaquattro), salvo la superiore approvazione del presente atto.

Bari, lì 20 SET. 1990

L'IMPRESA

- che il loro ammontare contabilizzato é di complessive nette
£.1.609.590.837, oltre al premio di accelerazione di
£.114.768.000;
- che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal con-
tratto;
- che l'Impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti
assicurativi e previdenziali;
- che i lavori sono stati compiuti con un anticipo di mesi
sei rispetto al termine contrattuale;
- che i prezzi unitari applicati sono quelli di contratto;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli ordini e disposi-
zioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso de-
gli stessi;
- che a carico dell'Impresa non risultano notificati atti im-
peditivi;
- che non si é proceduto alla pubblicazione degli "avvisi ad
opponendum" in quanto l'Impresa non é incorsa in alcuna oc-
cupazione di suoli o di proprietà private;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale con riserve,
in merito alle quali la sottoscritta Commissione Collauda-
trice riferirà con separata specifica relazione;
- che a termini delle disposizioni ministeriali in materia
sono stati effettuati riscontri sulla contabilizzazione dei
lavori, riportando sui registri contabili gli errori rile-
vati;



seguente Q.E.:

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:

A) LAVORI A FORFAIT

1- Elevazione £. 1.068.188.000=

B) LAVORI A MISURA

2- Fondazioni £. 106.818.800=

3- Sistem. esterna £. 74.773.160=

SOMMANO £. 1.249.779.960=

SOMME A DISPOSIZIONE:

4- Allacciamenti £. 24.200.000=

5- Spese tecniche

e generali £. 129.590.000=

6- Prospez.geognostiche £. 28.800.000=

7- Acquisizione area £. 50.390.000=

8- Urbanizzazioni £. 79.190.000=

9- Imprevisti e

Revisione Prezzi £. 215.980.000=

10-I.V.A. £. 56.150.000=

11-Ribasso d'asta £. 165.920.040=

SOMMANO £. 750.220.040=

TOTALE £. 2.000.000.000=

Il precitato Q.E. é stato approvato con delibera n.5705 del
Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Brindisi in data
28/7/87.

CONTRATTO:

[Handwritten signature and initials]
FLL

Il contratto di appalto é stato stipulato in data 22/7/87 al n°6130 di rep. e reg.to a Brindisi il 14/9/87 al n°3866, per l'importo di f.1.249.779.960= al netto del ribasso d'asta del 11,72%.

CAUZIONE:

Come risulta dall'art.12 del Contratto d'appalto, l'Impresa ha provveduto a costituire la cauzione definitiva dell'importo di f.62.488.998=, mediante fidejussione assicurativa della RAS- Riunione Adriatica di Sicurtà, polizza n.9.626.695-0, rilasciata dall'Agenzia di Fasano n.817, in data 6/5/87.

1^ PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI DI FONDAZIONE E DI SISTEMAZIONE ESTERNA.

In data 21/12/87 é stata redatta la 1^ perizia suppletiva e di variante per maggiori lavori di fondazione e di sistemazione esterna a seguito di una variante al Piano di zona approvata dal Comune di Carovigno, che modificando l'ubicazione dei fabbricati a realizzarsi, ha comportato la realizzazione di:

- muro di sostegno in c.a., allo scopo di evitare il refluenza del terrapieno circostante le palazzine;
- una viabilità sul lato posteriore degli stessi edifici, per consentire l'accesso ai garages;

Quanto innanzi ha comportato conseguenzialmente una maggiore quantità di scavi, calcestruzzo, ferro per le strutture portanti e rilevati.

seguite corrispondono in generale alle prescrizioni contrattuali e successiva perizia suppletiva e di variante.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione e che non si sono potute controllare, il funzionario dell'I.A.C.P. e l'Impresa hanno concordamente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del componente la Commissione Collaudatrice presente alla visita, la esecuzione delle opere secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

La Commissione Collaudatrice ha visionato la contabilità effettuando riscontri tecnico contabili.

In particolare, si é rilevato nei registri contabili e nello stato Finale é stata omessa, per mero errore, la voce "opere da pittore"; la stessa, comunque, risulta regolarmente contabilizzata nell'importo totale dei lavori.

Si é inoltre riscontrato un mero errore di calcolo attinente alla voce di cui al n.d'o.66 del Registro (conglomerato cementizio ecc.), riportando pertanto (in rosso) nei libri contabili la relativa detrazione; quanto innanzi ha determinato un nuovo importo del conto finale revisionato pari a nette £.1.607.714.711=, con una minore spesa di nette £.1.876.126=.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto e della perizia successivamente autorizzata;

- rivestimenti bagni e cucine in piastrelle smaltate per un'altezza di m.1,50;

- intonaci interni del tipo civile ed esterno tipo pietrificato "Terranova".

I fabbricati sono completi di impianti idrico -sanitari, di apparecchiature igieniche, impianti elettrici, impianti auto-clave, impianti citofonici, impianti centralizzati T.V., impianti termici centralizzati.

Nel corso della visita di collaudo sono stati visitati tutti gli alloggi confrontando le opere eseguite con le prescrizioni di contratto.

Sono state rilevate le misure di alcuni alloggi (terzo piano scala D), con verifica degli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento, riscontrando la sostanziale rispondenza con i grafici esecutivi.

Sono state inoltre verificate le misure esterne dei fabbricati e le aree sistemate.

Sono stati visitati i locali delle centrali idriche e termiche, verificando l'esistenza delle apparecchiature così come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Alla data della visita di collaudo, gli alloggi di che trattasi non sono risultati occupati dagli aventi diritto.

REGOLARITA' E REVISIONE DELLE ANNOTAZIONI CONTABILI

Da quanto si é potuto riscontrare ed accertare con verifiche, controlli, misurazioni e saggi, si é dedotto che le opere e

Unitamente alla perizia di che trattasi, é stato approvato il seguente nuovo quadro economico :

A) LAVORI A FORFAIT

B) LAVORI A MISURA

3- Sistem. esterna £. 324.002.367=

SOMMANO £.1.609.590.837=

5- Spese tecniche

6- Prospez.geognostiche £. 13.972.567=

7- Acquisizione area £. 50.390.000=

8- Urbanizzazioni £. 79.190.000=

9- Imprevisti e

James King
7/11

Revisione Prezzi £. =====

10-I.V.A. £. 67.879.835=

11-Ribasso d'asta £. =====

SOMMANO £. 390.409.163=

TOTALE £.2.000.000.000=

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO

Per i lavori di cui alla 1^a perizia suppletiva e di variante é stato redatto apposito atto di sottomissione in data 21/12/87, approvato con delibera del Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. n.6314 del 15/6/88, per l'importo netto di £.359.810.877=.

In pari data 21/12/87 é stato redatto apposito Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo, relativo ai pozzetti di ispezione rete telefonica.

SOMME AUTORIZZATE

In definitiva, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi é stata autorizzata la somma complessiva, al netto del ribasso d'asta del 11,72% di £.1.609.590.837=, così suddivisa:

-) con contratto principale del 22/7/87 £.1.249.779.960=

-) con 1^aatto di sottomissione del 21/12/87 " 359.810.877=

TOTALE £.1.609.590.837=

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 4/7/87.

Detto verbale é stato sottoscritto dall'Impresa con riserve.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- fondazioni costituite da plinti isolati e travi di collegamento in c.a.;
- strutture in elevazione composte da pilastri e travi in c.a.;
- solai in latero-cemento;
- muratura perimetrale di tompagno in blocchi termici da cm.37;
- tramezzature di tufi dello spessore di cm.8 per i divisori degli ambienti;
- pavimenti in marmette di graniglia di marmo da cm.30 x 30 per tutti gli ambienti;
- impermeabilizzazione dei lastrici solari realizzata con manto prefabbricato tipo "vetro glass" e sovrastanti lastre di pietra di Cursi;
- infissi esterni per finestre e finestroni tipo monoblocco a taglio termico;
- infissi interni degli alloggi in abete tamburrato;
- portoncini di accesso ai vani scala in alluminio anodizzato;
- porte di accesso ai lastrici solari ed ai vani tecnici in lamiera di ferro;
- i locali a piano terra sono provvisti di porte basculanti in lamiera zinacata;
- avvolgibili a stecche in sagoma tubolare in polivinile (p.v.c.);

ed all'Impresa esecutrice delle opere, ha avuto luogo il
9/6/90 con l'intervento dei sigg.ri:

- Ing.Gennaro ROSATO, per la Commissione Collaudatrice;
- Sig.Tommaso SARDELLA, Amministratore Unico dell'Impresa
"EDIL SAR.TOM" esecutrice dei lavori;
- Geom.Giancarlo LAGHEZZA, funzionario dell'IACP di Brindisi.

Non é intervenuto alla visita di collaudo il Direttore dei
Lavori ing.Antonio LONGO.

RICOGNIZIONE DELLE OPERE

Con la scorta dei documenti di progetto, contrattuali e contabili, sono stati individuati i lavori eseguiti che sono risultati corrispondenti al progetto principale, di cui alla concessione edilizia N.167 rilasciata dal Comune di Carovigno in data 30/5/86, nonché alla perizia suppletiva e di variante relativa a maggiori lavori di fondazione e di sistemazione esterna.

Le opere realizzate possono così riassumersi.

Sono stati costruiti due fabbricati in linea di forma rettangolare, composti da piano terra, adibito a box, locali tecnici e porticati, e da 3 piani o 4 piani (scale A e B) abitabili, per complessivi n.28 alloggi da mq.88 circa ciascuno.

Ogni scala é provvista di locali per centrale idrica e per centrale termica.

Le caratteristiche costruttive principali dei fabbricati sono così risultate:



In base all'art.30 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'art.5 del Contratto i lavori dovevano essere ultimati entro quattordici mesi, continui e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, e quindi entro il 5/9/88.

SOSPENSIONI E PROROGHE

Durante il corso dei lavori non si sono verificate sospensioni né proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/2/88, come risulta dal relativo verbale in pari data, e quindi con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Poiché i lavori sono stati ultimati con un anticipo di mesi sei rispetto al termine contrattuale, a norma dell'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto è stato corrisposto all'Impresa esecutrice il premio di accelerazione di £.114.768.000, determinato nei modi fissati nello stesso articolo.

Per quanto innanzi è stata redatta apposita perizia approvata dal Commissario Straordinario dell'IACP di Brindisi con deliberazione n.6351 del 29/6/88, previo parere della Commissione Tecnica in data 16/5/88.

Unitamente alla perizia è stato approvato il nuovo quadro economico denominato "Q.E. n.10 (quadro per variazioni in corso d'opera)", che qui di seguito si riporta:

LAVORI AL NETTO

[Handwritten signature and initials]
fll

A) FORFAIT

1- Elevazione f. 1.068.188.000=

B) A MISURA

2- Fondazioni f. 217.400.470=

3- Sistem. esterna f. 324.002.367=

SOMMANO f. 1.609.590.837=

SOMME A DISPOSIZIONE:

4- Allacciamenti f. 24.200.000=

5- Spese tecniche

e generali f. 162.810.521=

6- Prospez.geognostiche f. =====

7- Acquisizione area f. 50.390.000=

8- Urbanizzazioni f. 79.190.000=

9-Premio d'accelerazione f. 114.768.000=

10-I.V.A. f. 71.621.272=

SOMMANO f. 502.979.793=

TOTALE f. 2.112.570.630=

La maggiore spesa di f.126.543.197= (incluse spese generali ed IVA) é stata imputata, con la medesima citata delibera commissariale n.6351/1988, sul Capitolo 3 del Bilancio di Previsione 1988 dell'IACP di Brindisi.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

fabbisogno termico ai sensi della l.s. n°373/76, redatta
dall'ing. Paolo Michele RINALDI.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEI VIGILI DEL FUOCO

In data 3/7/87 i VV.FF. di Brindisi con nota n.1389/12444,
hanno rilasciato il parere favorevole in merito al progetto
anticendio dei fabbricati, condizionato ad alcune prescrizio-
ni in ordine ad aspetti esecutivi e con l'obbligo di acquisi-
re, a lavori ultimati, il definitivo certificato di preven-
zione incendi e/o nulla-osta di agibilità, successivamente
rilasciato in data 27/8/90 prot. n.6927/1482/12444.

VERBALE CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI

Agli atti vi é il verbale di misura dell'impianto di messa a
terra, rilasciato dall'ing. Armando INTIGLIETTA.

TERMINI PER IL COLLAUDO

L'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che le
operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo
certificato, devono compiersi entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

COMMISSIONE COLLAUDATRICE

Con nota n°58 del 30/11/88 dell'Assessorato Regionale all'Ur-
banistica ed E.R.P., é stata incaricata del collaudo dei la-
vori di che trattasi la Commissione composta dall'Ing.Gennaro
ROSATO e dalla Dott.ssa Marina CANCELLARA.

VERBALE DI VISITA

La visita di collaudo, previo invito all'I.A.C.P. di Brindisi

al citato Q.E. n°10 f. 502.979.793#

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Il progetto é stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'IACP di Brindisi.

I lavori sono stati diretti dall'ing. Antonio LONGO, Ingegnere Capo dello stesso I.A.C.P.

OBBLIGO PER LE NORME SULLE COSTRUZIONI IN C.A.

Giusto quanto previsto dalle norme di cui alla legge 5/11/71 n°1086, l'Impresa ha provveduto alla denuncia e deposito del progetto delle strutture in c.a., come ne fa fede la ricevuta del Genio Civile di Brindisi prat. n.29722 del 16/7/87.

La Direzione dei Lavori ha provveduto ad inviare presso il laboratorio tecnologico "TECNOPROVE" di Ostuni i cubetti di cls. per le prove a compressione e di aver fatto eseguire presso lo stesso laboratorio le prove di trazione sulle barre metalliche, tutte con esito positivo.

Il progetto delle strutture in c.a. é stato redatto dall'ing. Giovanni VALENTINO ed il collaudo, effettuato dall'ing. Francesco GENTILE, é stato redatto in data 21/10/88.

L'esito del collaudo statico é stato favorevole ed il relativo certificato é stato depositato presso il Genio Civile di Brindisi in data 9/11/89.

ADEMPIMENTI L.S. 30/4/76 N.373

In data 3/3/88 risulta apposto il visto del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla relazione e calcolo del



Nessun danno di forza maggiore risulta verificatosi nel corso dei lavori.

INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dei lavori non risulta verificatosi alcun infortunio.

LAVORI IN ECONOMIA

In corso d'opera non risultano eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO

Durante il corso dei lavori non risulta effettuata dall'Impresa alcuna anticipazione in denaro.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n.28457 con decorrenza continuativa.

Con nota n.2721 del 28/3/90 l'I.A.C.P. di Brindisi ha richiesto i prescritti certificati liberatori relativi alle assicurazioni sociali.

La Cassa Edile di Brindisi con nota n.657 del 4/4/90, l'INPS con nota n.550/013135 del 19/4/90 e l'INAIL con nota 28457 del 20/4/90 hanno comunicato all'I.A.C.P. che l'Impresa é in regola.

AVVISI AD OPPONENDUM

In atti é allegata la dichiarazione del D.L. in data 29/2/88, con la quale si certifica che l'Impresa non é incorsa in alcuna occupazione di suoli o di proprietà privata per i lavori

[Handwritten signature and initials]
16

e le forniture di che trattasi, e che pertanto non si é proceduto alla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", prescritta dall'art.350 della legge sui LL.PP..

CESSIONE CREDITI

In atti é allegata la dichiarazione in data 19/7/90 dell'Ing. Antonio LONGO, in qualità di Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. di Brindisi, con la quale si attesta che a carico dell'Impresa non risultano notificati all'Istituto stesso atti impeditivi, cessioni di credito, procure o altri vincoli.

STATO FINALE DEI LAVORI

Lo stato finale é stato redatto dal D.L. Ing. Antonio LONGO, in data 26/7/88 per l'importo netto complessivo di £.1.609.590.837=.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità e lo Stato Finale con riserve.

In merito a tali riserve, la sottoscritta Commissione Collaudatrice riferirà con separata specifica relazione.

Nel corso delle operazioni di collaudazione e di certificazione, sono state inoltre trasmesse dall'Impresa alla sottoscritta Commissione i seguenti ulteriori memoriali di esplicazione nonché note di spese extracontrattuali sopraggiunte alla chiusura della contabilità:

- 1) nota '1/a' s.d. - racc.A.R.n.3304 del 15/5/90
- 2) " '2/a' 31/5/90- idem 6097 " 02/6/90

3) " '3/a' 7/6/90- idem 6653 del 07/6/90

4) nota '4/a' 30.6.90- racc.A.R.n.9755 " 05/7/90

5) " '5/a' s.d. - idem (illeg.) " 13/7/90

6) " '6/a' 24.8.90- idem 4151 " 23/8/90

7) " '7/a' 24/8/90- idem 4149 " 28/8/90

CREDITO DELL'IMPRESA

Risulta dalla differenza tra il precitato ammontare dello stato finale, pari a nette f.1.609.590.837=, e quello di complessive f.1.583.029.917= delle rate di acconto corrisposte durante il corso dei lavori, per cui resta il credito dell'Impresa di f.26.560/920=.

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

1)- Sono state autorizzate:

a) con contratto del 22/7/87 f.1.249.779.960=

b) con atto di sottomissione del 21/12/87" 359.727.877=

TOTALE f.1.609.590.837=

2)- Sono state spese per lavori f.1.609.590.837=

QUADRO FINANZIARIO GENERALE

A)- Come risulta dal Q.E. n.10, approvato dal Commissario

Straordinario dell'I.A.C.P. di Brindisi n.6351 in data

29/6/88, il finanziamento complessivo risulta di

f.2.112.570.630=

B)- Spese sostenute per lavori f.1.609.590.837=

Restano a disposizione dell'I.A.C.P. per la

definizione di tutte le altre spese di cui

(Sig. Tommaso SARDELLA)

La sottoscritta impresa firma con riserva %

IL FUNZIONARIO DELL'I.A.C.P.

(geom. Giancarlo LAGHEZZA)

Giancarlo Laghezza

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

(Ing. Gennaro ROSATO)

Gennaro Rosato

(Dott.ssa Marina CANCELLARA)

Marina Cancellara

% richiama e confermando il contenuto delle cinque riserve già a suo tempo inviate nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori. - Chiede inoltre il rimborso della somma di £ 227.902.385 (lire duecentotrentasettemilionevecentodiecimila 385), comprensiva di interessi maturati quale debito di valore (saldo rivalutazione), per oneri di custodia alle opere sopportati dal 1/10/1988 al 31/7/1990 (oltre agli adeguamenti successivi), nonché della ulteriore somma di £ 118.180.305 (lire centodiciottomilione centottantatremila 305) comprensiva di interessi maturati quale debito di valore (saldo rivalutazione), per rimborso di oneri di manutenzione sopportati alle opere dal 1/10/1988 al 31/7/1990 (oltre successivi adeguamenti). Tutto quanto innanzi è stato, compreso i conteggi mensili delle note, inviato come richiesto alla Commissione Collaudatrice, nonché per conoscenza alla Regione Appaltante, a mezzo di memoriali raccomandati.

Brindisi li 15 settembre 1990

Sardella