

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in

CEGLIE MESSAPICO - III Triennio - Legge 30.12.1960 n°1676

Impresa Geom. Giovannino SCHIAVONE - Pozze di Greco
nato il 18.7.1931 in MONTALBANO di Fasano

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 Settembre 19 69

CONTRATTO in data 7.11.1968 n° 5214 ~~registrato~~ approvato a Brindisi 1°8.11.1968

al n°2041 Mod.I

data N.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.	108.600.000.=	Data della consegna . . .	29.11.1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,15</u> per cento . . . L.	99.749.100.=	Data dell'incominciamento dei lavori	29.11.1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.	11.400.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.11.1969
del quale impegnato { Per espropriazione L.	100.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
» mag. lavori impreved. »	2.384.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
» lavori ad economia »	2.400.000.=	Giorni impiegati in più . . .	
» sorveglianza e dir. »	6.516.000.=	» » meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.	11.400.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo fondaz.in terra mc.	94,78	1320.=	125.109,60	
2	7	" " " roccia "	167,96	4200.=	705.432.=	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	134,32	9350.=	1.255.892.=	
4	31	" " " "300fondaz	121,68	13500.=	1.642.680.=	
5	36b	" " " "elev.	11,88	15500.=	184.140.=	
6	62	Ferro omogeneo kg.	7255,16	150.=	1.088.274.=	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....L.					5.001.527,60	
B) LAVORI A FORFAIT						
7	11	C.S.A./169 - RUSTICO; mc.8023,16x48% = mc.	3851,12	7546.=	29.060.551,52	
8	"	- TRAMEZZI mc.2213,41x 8% ½ mc.	177,07	7546.=	1.336.170,22	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT					30.396.721,74	
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT					L. 35.398.249,34	
a dedurre il ribasso d'asta dell'8,15%....."					2.884.957,32	
RESTANO NETTE					L. 32.513.292,02	
VISTO: IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto. Brindisi, 3-9-1969 IL FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE 7. Ing. Elia 7. Ing. Elia Visto: L'INGEGNERE CAPO F.to (Renato Lonoce) Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO (Renato Lonoce)						