

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--o--o--o--o--o-- . prova

Lavori di costruzione di case popolari a riscatto  
in Brindisi-Via Casimiro/De Muscettola-25° Lotto.

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1951/52

Impresa: Ing. Umberto PATRIZI

Importo lordo a base d'asta 35.250.000

netto del ribasso 2,90% 34.227.750

#### VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ventisei del mese di febbraio in Brindisi.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Umberto Patrizi;

VISTO il contratto n.1517 del 20/7/1957 reg. a Brindisi il 26/7/1957 al n.155 mod. I vol.110;

VISTO il verbale di consegna in data 26/7/1957 che fissava per il giorno 25/7/1958 la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/11/1957;

VISTO la nota della Sovraintendenza alle Antichità della Puglia e del Materano n.3589 del 26 Novembre 1958;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
avevano determinata la sospensione dei  
lavori. --o==o==o==o==--

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 261 e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno tredici del mese di novembre 1959.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA . . . IL DIRETTORE DEI LAVORI

Con riserva *[Signature]*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)

