

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi ERP in FRANCAVILLA
FONTANA-P.I. n° 008/142/1 - Legge n° 67/88, 6° Breccia-2^a Tranche

Impresa STEFY S.r.l. di BRINDISI

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 DICEMBRE 1996

CONTRATTO in data 14/09/94 n. 6193 REGISTRATO in Brindisi il 20/09/94
al n° 1819, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L	2.148.208.000=	Data della consegna	18/07/94
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,54</u> per cento	L	1.096.423.820=	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/09/95
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L		I lavori rimasero sospesi per gg.	2
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	=
Per espropriazione	L		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è (1)	28/02/97
» mag. lavori imprev.			Giorni impiegati in più (al 19/12/1996)	458
» lavori ad economia			Giorni impiegati in meno	
» sorveglianza e dir.				
»				
TOTALE somma impegnata L				

a) d'avanzamento finale.

(1) = Ordine di Servizio del D.L. del 18/10/1996.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		= LAVORI A FORFAIT =				
1	6.1/DA	Per opere in fondazione-10%: $100\% \times 10\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		£	114'820'800 =	
2	6.2/DA	Per strutture in elevazione-30%: $100\% \times 30\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	344'462'400 =	
3	6.3/DA	Per murature di tamponagno-7%: $100\% \times 7\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	80'374'560 =	
4	6.4/DA	Per tramezzi-3%: $100\% \times 3\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	34'446'240 =	
5	6.6/DA	Per intonaci esterni-6%: $100\% \times 6\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	68'892'480 =	
6	6.8/DA	Per Int. finit.-8%: $80\% \times 8\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	73'485'312 =	
7	6.9/DA	Schemat. imp. idro-sant.-2%: $100\% \times 2\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	22'964'160 =	
8	6.12/DA	Imp. elettr.-Citof.-Telef. e TV-2%: $70\% \times 2\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	16'074'912 =	
9	6.5/DA	Intonaci interni-7%: $70\% \times 7\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	56'262'192 =	
10	6.7/DA	Pavimenti e rivest. interni-8%: $50\% \times 8\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	45'928'320 =	
11	6.10/DA	Superfici spec. - 5%: $40\% \times 5\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	17'223'120 =	
12	6.13/DA	Opere in ferro-2%: $50\% \times 2\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	11'482'080 =	
13	6.14/DA	Sistemazioni esterne-7%: $60\% \times 7\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	48'224'736 =	
		SOMMA DEI LAVORI ESEGUITI =			£	934'641'312 =
		A DETRAERRE: il ribasso d'asta del 4,51% =			"	62'152'323 =
		RESTANO NETTE =			£	892'488'989 =

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER IL LAVORO

DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. N. (Antonio) LONGO)



DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. N. Antonio LONGO)

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - LINDOGNE Per quanto è stato per il 1° lotto di controlli saluari nella villa per il 1° lotto CHIARA che i lavori eseguiti possono essere rispondenti alle annotazioni contenute sopra late ed alle previsioni di progetto. Brindisi, li 19/12/96 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE L. LINDOGNE IST. AUTON. CASE POPOLARI				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

5

Lavori di Continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA -
P.I. 008/142/1 - d. n° 67/88 - 5° premio, 1° Tranche.

IMPRESA STEFY S.r.l. di Brindisi e, per ora, alla HIRIS S.r.l. di MIRANO (VE) nel c/c
n° 52222/73 del BANCO AMBROSIANO VENETO, Filiale 808 - MIRANO, giunto mandato incarica-
tole all'incasso n° 27197 del 18/11/84, per atto Notar Michele ERICO de Brindisi -
PAGAMENTO SETTIMO CERTIFICATO LAVORI, RELATIVO AL 6° S.A.L. =

CERTIFICATO N. 7 per pagamento della SESTA rata di L. 118'800'000=

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
1	12/12/84	109'642'382 ⁺ Auticipos. 10%
2	20/02/95	141'000'000 ⁺
3	13/05/95	128'000'000 ⁺
4	06/09/95	101'000'000 ⁺
5	12/12/95	111'300'000 ⁺
6	28/10/96	154'000'000 ⁺
		635'300'000 ⁺
TOTALE L.		741'942'382 ⁺

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del 14/09/84 N. 6193 di Repert. registrato
in Brindisi il 20/09/84 al n° 1819, Mod. I
con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
lavori per la aggiudicata somma di L. 1'036'423'820= al netto,

portata a Lire = colle addizionali =
approvate con =
oltre a Lire = a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
lavori eseguiti ascende al netto a Lire 892'488'989= cioè:

Per lavori e somministrazioni	L	<u>892'488'989=</u>
Per	,	
Sommano L		<u>L 892'488'989=</u>
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 5%	,	<u>44'624'449=</u>
La ritenuta del 0,5% per infortuni	,	<u>4'462'445=</u>
L'ammontare dei certificati precedenti	,	<u>635'300'000=</u>
Recup. anticipos. 10%	=	<u>89'248'899=</u>
Totale deduzioni L		<u>L 773'635'793=</u>
Risulta il credito dell'Impresa in L		<u>118'853'196=</u>

CERTIFICA che a termine dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa
la rata di L. 118'800'000= diconsì L. CENTOMICIODHILIONIOTTOCENTOMILA =
Brindisi, li 19 Dicembre 1996

L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 89116
con decorrenza continuativa

L'Ingegnere Direttore dei Lavori

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato L. 118'800'000=
I. V. A. 10 % L. 11'880'000=
Sommano L. 130'680'000=

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li 19

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. A. V.)