

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di CASE PER LAVORATORI nel Comune di
CAROVIGNO

Impresa RECCHIA Lorenzo fu Crocifisso

7° **STATO**^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 Gennaio **19** 51

CONTRATTO in data 4 Maggio 1950 approvato registrato a Brindisi il
8 Maggio 1950 al n° 1760 Vol. 97 Mod. I°

data N

Importo del progetto	L.	17.000.000	Data della consegna	15.5.1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,10 per cento	»	16.526.400	Data dell'incominciamento dei lavori	15.5.1950
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.5.1951
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>Lavori a misura</u>				
1	2	Scavo di sbancamento	39,75	480	19.080 =	
2	2	Scavo di fondazione	52,58	650	34.177 =	
3	4	Scavo di roccia compatta	108,96	1.400	152.544 =	
4	8	Muratura tufi e carparo	150,76	5.600	844.256 =	
5	9	Muratura tutto carparo	9,34	8.500	79.390 =	
6	10	Muratura tutto tufo	1.140,60	3.700	4.220.220 =	
7	15	Calcestruzzo a 300	17,76	7.500	133.200 =	
8	16	Calcestruzzo a 200	193,38	4.900	947.562 =	
9	20	Solai misti	777,86	2.900	2.255.794 =	
10	24	Massetto di calcestruzzo	248,84	240	59.721,60	
11	35	Rampe e pianerottoli di scale	100,16	1.900	190.304 =	
12	94	Vespaio di pietrame duro	166,96	840	140.246,40	
13	17	Ferro tondino per cemento arm.	652,36	110	71.759,60	
14	19	Solai a camera d'aria	282,80	4.200	1.187.760 =	
15	57	Canne fumarie in fibre cemento	72 =	700	50.400 =	
16	13	Muratura tufo da cm. 20	89,72	850	76.313 =	
17	11	Muratura tufo da cm. 10	518,38	520	269.557,60	
18	26	Lastriate di Cursi per terrazze	337,82	650	219.583 =	
19	25	Mappette sui muri di attico	75,18	350	26.313 =	
20	86	Davanzali in pietra di Carovigno	24,88	2.000	49.760 =	
21	14	Muratura tufo da cm. 30	7,94	1.200	9.528 =	
22	54	Tubi fibre cemento da mm. 125	60 =	700	42.000 =	
23	55	" " " " " " 60	40 =	500	20.000 =	
24	56	" " " " " " 100	60 =	650	39.000 =	
25	60	Tubazioni di ferro zincato	200 =	600	120.000 =	
Sommano al lordo i lavori					11.258.469,20	
Ribasso d'asta il 6,10%					686.760,62	
RESTANO NETTE LIRE					10.571.702,58	
=====						
Carovigno 14 Gennaio 1951						
IL PRESIDENTE			IL DIRETTORE dei LAVORI			
(Ing. Michele Branchi)						