

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni

cantiere 6265 -pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo


3° STATO^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 luglio 1953

CONTRATTO in data 26/2/1953 n. 824 approvato reg. Brindisi 11 2/3/1953
al n. 2216 mod. II vol. 108

data N.....

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,05</u> per cento		36.977.615	Data dell' incominciamento dei lavori	16/3/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	611,35	550,=	336.242,50	
2	38	" " terra "	264,38	780,=	206.216,40	
3	41	" " roccia "	30,48	1800,=	54.864,=	
4	46	Calcestruzzo a 200 "	304,88	5.900,=	1.798.674,=	
		Sommario lavori a misura				2.395.996,90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap. Spec. Rustico				
		0,53x48 x 33.940.000				8.634.336,=
		100				
		Sommario lavori a misura e forfait				11.050.332,90
		a decurre il ribasso d'asta dell'1,050/0				115.818,50
		Restano nette lire				10.914.514,40
		 IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino) IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Ubaldo Vallarino</i>				