

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----*-----

LEGGE 5/8/78, n°457 - ART. 31/B - 4° Biennio 1984/85.

LAVORI di Manutenzione straordinaria e Risanamento agli alloggi popo-

lari di E.R.P. nel Comune di Brindisi C/3150 - Lotto

A/1 - Pal. A,B,C - Largo del Bon e Piazza Casorati.

IMPRESA: STEFY S.R.L. - BRINDISI.

CONRATTO: n°6131 del 22/7/87, registrato a Brindisi il

14/9/87 al n°3867 Mod.1.

IMPORTO dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,26%

l. 873.986.444=.

-----*-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno

26 (ventisei) del mese di Giugno, in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella

sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del

Servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente

al Sig. Bruno GUERRA, Direttore Tecnico dell'Impresa

ed al Geom. Eugenio CAPONOCE, Direttore Tecnico di Cantiere;

- VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 12/6/87

che fissava la ultimazione degli stessi per il 10/6/1988;

- VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n°1 in data

9/6/1988;

- VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, nominato con D.P.G.R. n°84 dell'11/2/1986, n°6997 del 12/4/1989 con la quale si approvava l'atto di sottomissione relativo alla perizia suddetta, con concessione di proroga di centoventi giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori; il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Per l'ultimazione dei lavori restano, pertanto, disponibili 122 giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza viene fissata per giorno 23/10/1989.

dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(STEFY S.R.L.)




IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Geom. Vito SAVINO)



IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Geom. Eugenio CAPONOCE)





VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----*-----

LEGGE 5/8/78, n°457 - ART. 31/B - 4° BIENNIO 1984/85.

LAVORI di Manutenzione straordinaria e Risanamento agli alloggi popolari di E.R.P. nel Comune di Brindisi C/3150 - Lotto A/1 - Pal. A,B,C Largo del Bon e Piazza Casorati.

IMPRESA: STEFY S.R.L. - BRINDISI

CONTRATTO: n°6131 del 22/7/87, registrato a Brindisi il 14/9/87 al n°3867 Mod.1.

IMPORTO dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,26% f. 873.986.444=.

-----*-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 7 (sette) del mese di Gennaio, in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori - Coordinatore del servizio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamente al Sig. Bruno GUERRA, Direttore Tecnico dell'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto ed al Geom. Eugenio CAPONOCE, Direttore Tecnico di Cantiere;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori n°1 in data 12/6/87 che fissava la ultimazione degli stessi per

16/6/88;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 9/6/88;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 26/6/89 che fissava per il giorno 23/10/89 la nuova scadenza dei lavori;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 in data 1/10/89;

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. n°7670 del 7/11/90 con la quale si approvava il verbale di concordamento nuovo prezzo;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinano la sospensione dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Per l'ultimazione dei lavori restano, pertanto, disponibili 23 (ventitre) giorni naturali e consecutivi, per cui la nuova scadenza viene fissata per giorno 29/1/91.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(STEFY S.R.L.)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)



IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

(Geom. Eugenio CAPONOCE)



VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Ing. Antonio LONGO)

