

8

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi
Cantiere 856-Lotto H-

Impresa: Ing. Saracino Giovanni fu Michele

Importo netto del contratto L. 34.777.306

" " atto aggiuntivo " 3.396.111

- - - - -

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Sei del mese di luglio nel cantiere dei lavori suddetti:
VISTO il contratto n. 205 in data 28/4/950 reg. a Brindisi il 8/5/950 al n. 1761 mod. I vol. 97
VISTO il verbale di consegna in data 28/4/950;
VISTO l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi dodici a partire dal verbale di consegna;
VISTO il verbale di sospensione in data 20/4/951;
VISTO il verbale di ripresa in data 10/5/951;
VISTO l'atto aggiuntivo in data 10/5/951 reg. a Brindisi il 28/5/951 al n. 2064 mod. II vol. 106 che fissa il termine per la completa ultimazione dei lavori in giorni 50 decorrenti dal 15/5/951.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni ROMA ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi, constatandone la loro ultimazione in data 4/7/951 e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura, viene confermato e sottoscritto. =

L'IMPRESA

Ing. Saracino

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giovanni Roma