

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzioni alloggi di F.R.P. in FASANO, =

LEGGE n°457/78-Completam. 3° Biennio - P.I. N°007/99/1. =

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppam. di Imprese: SARDELLA-MANGHISI). =

IMPORTO a base d'asta.....£. 2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.230.400=

1° Perizia suppletiva al netto....." 283.112.653=

2° " " " " " " 504.585.223=

SOMMARIO.....£: 3.225.079.475=

COLLETTIO in data 27/6/84 n°6105 di Rep., rogito in

Brindisi il 27/6/84 al n°4417, Mod. I. =

=====oOo=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottantotto, il giorno trenta del

mease di Giugno in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori indicati in ogget

to, unitamente al Sig. Francesco SARDELLA, Capogruppo

del Raggruppamento di Imprese SARDELLA-MANGHISI,

-VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data

16/5/84, che fissava l'ultimazione degli stessi per

il 7/9/1985;

-VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla prima

perizia suppletiva, in data 27/5/85, che concedeva una proroga di 120 giorni fissando la nuova scadenza per il 5/1/1986;

-VISTO il Verbale di sospensione n°1 del 6/1/1986;

-VISTO il verbale di ripresa dell'11/4/1988;

-CONSIDERATO che per procedere ai lavori di completamento delle sistemazioni esterne è necessario attendere l'accredito dei fondi relativi all'importo della 2^ Perizia suppletiva;

-CONSTATATA l'impossibilità di liquidare altri lavori che venissero eseguiti dall'Impresa oltre la data odierna;

disporre la sospensione dei lavori fino all'accredito dei fondi suddetti.

Del cnc si è redatto il presente Verbale cnc, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio BONGO)

