

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

OGGETTO: Lotto n.23, lavori di completamento di n. 20 alloggi ERP siti in Francavilla Fontana alla via Togliatti

LEGGE: 11/3/1988, n°67 – art. 22 – VI Biennio 88/89 – 2ª tranche PI n° 008/142/1

IMPRESA: GENNARI da Oria.

CONTRATTO: n. 6674 di rep. del 10.01.2003, registrato a Brindisi il 29.01.2003 al n°166 serie I, dell'importo di euro 156.323,28= al netto del ribasso d'asta del 0,5% sull'importo a base d'asta di euro 160.000,00 compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 172 del D.P.R. 554/1999)

L'anno duemilatre il giorno 30 (trenta) del mese di Ottobre il sottoscritto Dott Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori suddetti;


- **VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 27/01/2003 per cui i lavori dovranno essere ultimati il 25/07/2003
- **VISTO** il verbale di sospensione dei lavori in data 18/07/2003 per la redazione di perizia suppletiva e di variante
- **VISTO** che la Commissione Tecnica ha espresso parere favorevole, alla perizia suppletiva e di variante, con voto n. 24/03 nella seduta del 29.07.2003
- **VISTA** la delibera di approvazione di suddetta perizia n.11249 di prot. del 30.07.2003
- **VISTO** il verbale di ripresa dei lavori in data 30/09/2003
- **VISTO** la proroga di giorni 30 (trenta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data 06/11/2003, concessa con la perizia suppletiva e di variante del 30/07/2003 in seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 30/10/2003 e quindi entro il termine contrattuale.


L'Impresa

Umberto GENNARI



Il Direttore dei Lavori

Dott Ing. Antonio LONGO



VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI

