

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI CON 8 ALLOG-

GI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN COMUNE DI

S.MICHELE SALENTINO (BRINDISI).-

IMPRESA: SOC. COOPERATIVA "CO.RE.FA."

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO DELL'OPERA

E RISULTATI OTTENUTI

PROGETTO:

Venne redatto dall'Istituto Autonomo Case Popolari
di Brindisi in data Marzo 1966 per l'importo di £.
£.50.000.000 di cui:

a) Per lavori a base d'appalto £.40.400.000=

b) Per somme a dispo-

sizione dell'Am.ne:

- per allacciamenti £. 1.430.000

- per spese generali " 2.420.000

- per imprevisti " 5.750.000

" 9.600.000=

T o t a l e£.50.000.000=

APPROVAZIONE:

Il progetto venne approvato dal Provveditorato alle OO.PP. per le Puglie in data 3.5.1966 con nota n.11906 su parere espresso dal Genio Civile di Brindisi per l'importo di £.50.000.000=, ripartito come sopra.-

PERIZIE SUPPLETIVE:

Oltre al progetto è stata redatta una perizia suppletiva in data 19.6.1967 approvata dal Provveditorato alle OO.PP. per le Puglie con nota in data 16.9.1967 n.25326 per l'importo di £.3.058.100 di cui £.2.885.000 per lavori al netto del ribasso dell'1,31%.--In conseguenza il quadro economico è stato così modificato come risulta dalla perizia suppletiva:

- Per lavori al netto	£. 42.755.760=
- per spese generali	" 2.593.100=
- per allacciamenti	" 900.000=
- per imprevisti	" 3.221.900=

T o t a l e£. 49.470.760=

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Nell'esperimento di gara rimase deliberataria l'Impresa Soc.Coop CO.RE.FA. di Fasano che offrì il ribasso dell'1,31%.--

CONTRATTO:

Il contratto n.4758 di Rep. venne stipulato in data 4.7.1966 e registrato a Brindisi il 6.7.1966 al n.1219 Mod.I per l'importo netto di £.39.870.760.-

CONTRATTI SUPPLETIVI:

Con atto di sottomissione in data 30.9.1967 n.5112 di Rep. registrato a Brindisi l'11.10.1967 è stata affidata all'Impresa l'esecuzione dei lavori previsti dalla perizia suppletiva per l'importo netto di £.2.885.000.-

I lavori furono iniziati in data 2.8.1966 ed ultimati il 18.1.1968 entro la scadenza del termine utile contrattuale di giorni 360 protratto per effetto della sospensione e proroga per 175 giorni al 18.1.1968 e sono stati collaudati dal sottoscritto Dott.Ing. Filippo Minacapilli a seguito dell'incarico da parte del Provv.to alle OO.PP. per le Puglie con nota n.19929 dell'8.8.1968 e del sopralluogo effettuato in data 28.10.1968.-

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE:

1°) Opere murarie ed affini, come da certificato di collaudo in data 30.10.1968	£. 41.468.155=
2°) Per spese tecniche	" 2.593.100=
3°) Per allacciamenti (come da preventivo)	a riportare£. 44.061.255=

Riporto£.44.061.255=

.....£.44.061.255=

Totale£.44.961.255=

Da quanto sopra esposto, risulta che la spesa complessiva che è stata approvata dalla Stazione appaltante ammonta a £.44.961.255 inferiore per £.4.509.505 alla spesa autorizzata di £.49.470.760, e che nel complesso sono state conseguite lodevolmente le previsioni di progetto.-

Vercelli, 30 ottobre 1968

IL COLLAUDATORE:

(Dott. Ing. Filippo MINACAPILLI)