



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1559

del 21-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30597	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2017
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. MARCONI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 50 del 25-03-2019 LL.PP., Ambiente			
numero 417/2014 del 29-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Marconi - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazione rata finale							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	54.177,85		67.001,85	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.762,20		3.762,20	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO	34.884,47		34.884,47	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO	38.646,67		28.355,18	
3o Livello	01	Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA	15.531,18			
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000640001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 34.884,47 diconsi TRENTAQUATTROMILAOTTOCENTOTTANTAQUATTRO/47							
Per : Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Marconi - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazione rata finale							

CREDITORE (Codice: 2683)				
EDIL CANTIERI SRL EX CHIETI COSTRUZIONI S.R.L.(20/02/19)			VIA TORRE QUARTO N.5/D	
P.Iva 03312310711			71042 CERIGNOLA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:66547032A4 SALDO Fatt.n. 14 del 14/03/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI - STATO	-38.666,47		2109
2	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -31.693,83 *Ritenuta	-6.972,64		
3	Cig:66547032A4 SALDO Fatt.n. 15 del 14/03/2019 ATTO N.679/96 DEL 01/09/2016 IMP.CONT.N.1035/2015 SUB 1 RE 2016 E N. 1036/2014 SUB 1 RE 2016 - CAPITOLO N. 30597	34.884,47		2109
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28.593,83 *Ritenuta	6.290,64		
3	Cig:66547032A4 SALDO Fatt.n. 10 del 06/02/2019 ATTO N. 679/96 DEL 01/09/2016 IMP.CONT.N.1035/2015 SUB 1 RE 2016 E N. 1036/2014 SUB 1 RE 2016 - CAPITOLO N. 30597	38.666,47		2109
3	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31.693,83 *Ritenuta	6.972,64		
	Netto da Pagare:	28.593,83		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		28.593,83	
		TITOLARE	6.290,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA CARIME(IT62P0311178380000000063266) - CIN:P - ABI:03111 - CAB:78380 - C/C:000000063266			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1559 DEL 21/05/19 CAP. 30597 BIL. 2019

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 417

IMPORTO € ---

CIG DET. 6654703244 (10) CUP DET. J36E12000640001 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. --- del ---

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 273/50 del 29/03/2019

SETTORE --- IMPONIBILE € 28593,83

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 6290,64

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 34884,47

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1978

CREDITORE: COD.N. (2683) EDIL CANTIERI SNC ex

Edil Cantieri SNC (QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE 03312310711 (16)

(---) FATTURA N. 15 DEL 14/03/2019

SDI / PROT.N. 825415391 DEL --- / --- / --- STAMPA SI / NO

IMPORTO € --- IMPON. --- IVA (---)

CIG FATT. --- (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA --- / --- / --- (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) --- ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: LAVORI SCUOLA MARCONI

(Contributo Regionale)

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

Chiedi: Costruzioni firmato n° 10 del 06/02/2019
Edil Cantieri firmato nota di credito n° 14 del 14/03/2019

* Vedi documentazione
allegata alla delibera
di liquidazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14388508	Data richiesta	27/02/2019	Scadenza validità	27/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIETI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03312310711
Sede legale	VIA TORRE QUARTO 5 D CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001478952

Identificativo Pagamento: FATT.15/2019

Importo: 34884,17 €

Codice Fiscale: 03312310711

Data Inserimento: 21/05/2019 - 13:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 273

In data 29-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 50

In data 25-03-2019

OGGETTO: Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Marconi - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazione rata finale lavori - Omologazione spesa progettuale

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«A seguito di Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sancita in sede di Conferenza Unificata il 28/01/2009, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede della scuola elementare "G. Marconi" sita in Viale Di Vittorio n.119, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 07.05.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla GURI n. 88 del 14/04/2012, è stata disposta, tra l'altro l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il citato Ministero delle I.T. - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede di Bari, con nota prot. 0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo n. 16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma straordinario stralcio di interventi sugli edifici scolastici di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio sede della scuola elementare "G. Marconi" - CUP: J36E12000640001.

Per l'attuazione dell'intervento è stata stipulata con l'Amministrazione Comunale di Cerignola, quale Ente locale obbligato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico in argomento, la "Convenzione" n.19366 del 21/11/2013.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Div.1^ Roma, con nota n.7209 del 06/05/2014, acquisita agli atti dell'Ente il 15/05/2014 al prot.n.11359, ha trasmesso la citata convenzione n.19366 del 21/11/2013 regolante i rapporti fra Stato ed Ente, approvata con Decreto prot.n.19706 del 22/11/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg.n.1 Foglio 706 del 7.02.2014, con il quale è stato definitivamente assunto a favore del Comune di Cerignola la somma di € 128.240,00, a valere sul Cap.7384 PG 01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa del MIT, finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico elementare "G. Marconi" in Viale Di Vittorio 119 - int.n.00612PUG132.

La spesa progettuale di complessivi € 128.240,00 ha trovato imputazione sul capitolo 30597, codice 04.02-2.02.01.01.003, correlato al finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, di cui alle risorse FAS ed alla delibera CIPE n.6/2012 pubblicata nella GURI del 14/04/2012 n.88 e Decreto Ministeriale prot. n. 19706 del 22/11/2013, accertato per lo stesso importo alla risorsa 4.03.10.01.001 (cap. 40269) - acc. 67.

Con determinazione dirigenziale n.57/15 del 10.02.2015 è stato incaricato della progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori l'arch.Salvatore Guglielmi (CIG ZD3130B22D, tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia. In data 16/02/2015 il citato professionista ha sottoscritto con codesto Ente apposito disciplinare-convenzione di incarico.

Il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Marconi", redatto dal suddetto professionista ed acquisito agli atti dell'Ente in data 07/05/2015, è stato sottoposto, come da "Convenzione", all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari.

Con nota n.5721 del 16/06/2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto, compatibilmente con il finanziamento disponibile, considera gli interventi rilevati più urgenti ed indicati nel giudizio sintetico riportato nella scheda tecnica di rilevamento del 07/05/2009, ha richiesto integrazioni al progetto, nonché l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Il progetto adeguato dal citato professionista, arch. Salvatore Guglielmi, alle integrazioni/modifiche richieste dal Provveditorato, è stato inviato (nota prot.25050 de 29.09.2015) alla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, per l'acquisizione della relativa autorizzazione.

La citata Soprintendenza con nota 8158 del 02.12.2015, acquisita al prot.n.33229 dell'11/12/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere condizionata a prescrizioni, in relazione alle quali questo ufficio ha inviato precisazioni con nota prot. n. 3155/2016.

Con delibera n.30 del 05.02.2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo in questione, opportunamente adeguato in relazione alle suddette prescrizioni, del Provveditorato ed al parere della competente Soprintendenza, designando Responsabile Unico del Procedimento per la relativa attuazione, l'ing. Clorindo Izzillo.

Lo stesso è stato sottoposto, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione", al definitivo parere da parte del Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, sede coordinata di Bari. Il citato Provveditorato con nota prot.n.3027 del 30.03.2016 e successiva prot.n.3556 del 13/04/2016, acquisite con pec, rispettivamente, del 30/03 e 13/04/2016, ha comunicato che il C.T.A. del competente Provveditorato, con voto n.55 reso nell'adunanza del 23/03/2016 ha ritenuto il progetto "meritevole di approvazione" con le prescrizioni e raccomandazioni nello stesso riportate.

Per dare seguito alla realizzazione dell'intervento con determinazione dirigenziale n.267/14 dell'8/04/2016, è stata autorizzata la gara, individuando nella procedura negoziata, di cui all'art.57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., il procedimento per l'espletamento della stessa, con aggiudicazione secondo il sistema di cui all'art.82 del D.lgs. 163/2006.

Preso atto della detta determinazione, con determina della CUC del Tavoliere n.10/2016 del 08/04/2016 è stata indetta la gara, per un importo a base di gara pari ad € 74.774,80 comprensivo dell'incidenza della manodopera, oltre € 18.778,30 per oneri della sicurezza. La lettera di invito prot. n. 26 del 08/04/2016 è stata inviata alle Ditte via pec in pari data.

Con determinazione del Responsabile del procedimento CUC, ing. Clorindo Izzillo prot. n.14 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale n.679/96 del 01/09/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 27/04/2016, si è proceduto alla definitiva aggiudicazione dei lavori a favore della ditta Chieti Costruzioni srl, con sede legale in Cerignola (FG) alla Torre Quarto n. 5/d, per il prezzo di € 57.800,18 al netto del ribasso offerto del 22.701% sulla base d'asta di € 74.774,80, oltre a € 18.778,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e per il complessivo importo contrattuale di € 76.578,48, oltre iva al 22%.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.679/96 del 01/09/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze in essa riportate.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n. 187 del 11/11/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 14/11/2016 col n.2948 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 22/12/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data.

A seguito di riunione effettuata in data 18/05/2017 con l'arch. Francesco Del Conte, Responsabile del Procedimento incaricato dalla Soprintendenza, per un'analisi sull'esecuzione dei lavori in funzione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione della stessa Soprintendenza, sono state verificate e concordate alcune variazioni alle lavorazioni previste in progetto, di cui in seguito che, necessariamente, richiedono una variazione progettuale:

- la non esecuzione dei previsti discendenti pluviali in lamiera zincata, in quanto in fase esecutiva si è riscontrato che quelli esistenti in plastica possono essere recuperati;
- a seguito dell'acclarata impraticabilità di un intervento di recupero delle porte in legno esistenti secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza, è stata concordata la loro sostituzione non in legno come previsto in progetto ma in alluminio, uguali a quelle poste in altri piani, con il recupero di solo alcune di quelle esistenti in legno da collocare negli spazi che la scuola ha attrezzato per conservare memoria della sua storia.

La Direzione lavori con nota a mezzo pec del 22/06/2017 ha opportunamente informato e relazionato al RUP, ing. Clorindo Izzillo di quanto sopra, chiedendo formale autorizzazione alla redazione di una perizia di variante.

In relazione, ricorrendo le fattispecie previste all'art.149, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il Direttore dei lavori, arch. Salvatore Guglielmi, ottenuta adeguata autorizzazione dal RUP

giusta nota prot.n.18851 del 27/06/2017, ha redatto e trasmesso in data 17/07/2017, acquisita al protocollo n. 21099, la perizia di variante contenuta nell'importo contrattuale come da direttive dello stesso RUP.

Con determinazione dirigenziale n.880/51 del 26/07/2017 è stata approvata la perizia di variante, in argomento. .

Il contenere la perizia all'interno dell'importo contrattuale ha comportato il non poter sostituire tutte le porte del primo e secondo piano, ma quelle di un solo piano.

Per la quantificazione economica delle porte in "alluminio" - in sostituzione delle porte in legno previste in progetto (voce n.26 di elenco prezzi) - non essendo disponibile una idonea voce nei prezziario - è stata effettuata l'analisi del costo.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, con nota 9195 del 19.12.2017, ha autorizzato l'esecuzione delle opere in variante.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, con nota prot.n.8074 del 06/09/2018 ha trasmesso il verbale di Voto n.68 reso in data 11/07/2018 dal Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato di approvazione della perizia di variante dell'intervento in argomento, con le "prescrizioni" contenute nei considerato dello stesso voto, demandando l'accertamento del relativo adempimento al Responsabile del Procedimento.

Con pec del 07/09/2018 il suddetto Voto del C.T.A. è stato inviato al Direttore dei lavori con invito alla rielaborazione della variante, da emendare secondo le "prescrizioni", concernenti il nuovo prezzo delle porte interne di perizia "NP01" per €/mq 443,54 ritenuto non congruo, da raggugliare -in applicazione del disposto- ad €/mq 320,00.

Il Direttore dei lavori, arch. Salvatore Guglielmi, ha provveduto alla rielaborazione della variante, rettificata secondo le prescrizioni del C.T.A. di cui al voto 68 dell'11/07/2018, acquisita in data 29/11/2018 al prot.n.35617, la quale è stata approvata con determinazione dirigenziale n.1755/378 del 20/12/2018.

L'importo complessivo lordo dei lavori dell'intervento a seguito della variante rettificata è stato rideterminato in € 69.749,33 che, al netto del ribasso d'asta contrattuale del 22.701% assommano ad € 53.915,53, oltre agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso confermati in € 18.778,30, per il complessivo nuovo importo contrattuale di € 72.693,83 a fronte dell'importo di contratto di € 76.578,48, con un conseguente minor costo di € 3.884,65.

Il termine per la esecuzione dei lavori previsto contrattualmente per effetto della variante in argomento, è stato prorogato di 10 giorni.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale di € 128.240,00, come di seguito definita:

	Pre-gara	Post-gara	Variante emendata
LAVORI			
Lavori al netto del ribasso del 22.701%	74.774,80	57.800,18	53.915,53
Oneri per la sicurezza	18.778,30	18.778,30	18.778,30
TOTALE LAVORI	93.553,10	76.578,48	72.693,83
SOMME A DISPOSIZIONE			

DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui lavori al 22%	20.581,68	16.847,27	15.992,64
Imprevisti (comprensivi di IVA)/ economie	931,82	21.640,85	26.380,13
Accantonamenti art. 133 commi 3 e 4 d.lgs. 163/2006	935,53	935,53	935,53
Spese tecniche progettazione, coord.sicurezza,direzione lavori, contabilità art.92 comma 5 e 92 comma 7 bis D. Lgs. 163/2006 (compreso contributi prev. ed iva)	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Spese per attività tecnico amministrative art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006	935,53	935,53	935,53
Spese per pubblicità	30,00	30,00	30,00
Spese per collaudi (compreso contrib. previdenziali ed iva)	1.342,34	1.342,34	1.342,34
Contributo Anac	30,00	30,00	30,00
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	34.686,90	51.661,52	55.546,17
TOTALE PROGETTO	128.240,00	128.240,00	128.240,00

L'arch. Salvatore Guglielmi, in qualità di progettista, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, con nota acquisita in data 31/01/2019 al prot.2748 ha trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, che attesta l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 21/01/2019, in tempo utile rispetto ai termini contrattuali fissati -a seguito della variante e relativa proroga- a tutto il 6/03/2019, nonché gli atti di contabilità finale, lo stato finale, sottoscritto senza alcuna riserva dall'appaltatrice "Chiesi Costruzioni Srl" in data 28/01/2019, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori sottoscritto senza alcuna riserva dalla stessa Appaltatrice in data 30/01/2019.,

Lo Stato Finale riporta in € 53.915,53 l'importo delle lavorazioni eseguite al netto del ribasso del 22,701%, oltre ad € 18.778,30 per oneri della sicurezza e, quindi, in complessivi € 72.693,83 l'importo delle lavorazioni eseguite contrattualmente.

Tenuto conto dell'acconto corrisposto in corso d'opera di € 44.100,00 come dal certificato di pagamento n.1 emesso in data 12/04/2017, è stato certificato a favore dell'appaltatrice, Chieti Costruzioni Srl, il credito residuo di € 31.593,83, oltre iva al 22%.

La Direzione lavori con il Certificato di Regolare Esecuzione ha dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto nonché alla intervenuta variante e alle speciali disposizioni impartite dalla stessa Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera e, quindi, li ha dichiarati regolarmente eseguiti.

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee; nel corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a persone e cose.

L'Impresa non ha effettuato cessione dei suoi crediti derivanti dal contratto in oggetto.

E' stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatrice nei confronti degli Enti Previdenziali, come da DURC

II RUP

geom. Marino Russo

~~Il Dirigente, del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici, Ambiente~~
~~ing. Edoardo Izzillo~~ alla stessa ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

Con nota del 15/03/2019, acquisita al protocollo generale in data 18/03/2019 al n.6295, l'Amministratore della Ditta "Chieti Costruzioni S.r.l., Signor Chieti Domenico, ha comunicato la variazione della ragione sociale della Ditta da "Chieti Costruzioni S.r.l." a "Edil Cantieri S.r.l.", con amministratore unico Domenico Chieti, come da atto notarile a rogito Notaio Marco Pepe in Cerignola del 20/02/2019, Rep. n.18.529 Raccolta 13.888, registrato a Cerignola il 22/02/2019 al n. 584.1T.

La variazione della Ragione Sociale risulta registrata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia in data 01/03/2019 (QR-code 17HZE2) e all'Agenzia delle Entrate in data 08/03/2019 (QR-code W7YVJK9); la Società ha mantenuto il medesimo codice fiscale 03312310711.

L'Appaltatrice Chieti Costruzioni S.r.l.(C.F. 03312310711)- ora Edil Cantieri S.r.l. (C.F. 03312310711) per effetto della suddetta intervenuta variazione sociale - ai fini della liquidazione della rata finale dei lavori, come da risultanze dello stato finale e certificato di regolare esecuzione, ha emesso la fattura n.15 del 14/03/2019, identificativo sdi 525415391 acquisita al prot.Unimatica 20190320E1ZZNW00047aa in data 20/03/2019 dell'importo di € 28.593,83,oltre iva al 22% pari ad € 6.290,64 e per complessivi € 34.884,47.

La fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Tenuto conto delle singole voci di spesa che hanno concorso alla realizzazione dell'intervento, di cui ai relativi provvedimenti di liquidazione già adottati in relazione alle fatture esibite, nonché del presente atto, la spesa progettuale viene accertata ed omologata in complessivi € 99.884,83, la quale trova capienza al finanziamento Ministeriale assegnato per la realizzazione dell'opera, correlato alla risorsa 4.03.10.01.001, cap. 40269 - acc. 67, e risulta impegnata al capitolo 30597, codice 04.02.2.02.01.09.003, impegni n. 1035 e 1036:

	Pre-gara	Post-gara	Variante emendata	Stato finale e regolare esecuz.
LAVORI				
Lavori al netto del ribasso del 22.701%	74.774,80	57.800,18	53.915,53	53.915,53
Oneri per la sicurezza	18.778,30	18.778,30	18.778,30	18.778,30
TOTALE LAVORI	93.553,10	76.578,48	72.693,83	72.693,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Iva sui lavori al 22%	20.581,68	16.847,27	15.992,64	15.992,64
Imprevisti (comprensivi di IVA)/ economie	931,82	21.640,85	26.380,13	0,00
Accantonamenti art. 133 commi 3 e 4 d.lgs. 163/2006	935,53	935,53	935,53	0,00
Spese tecniche progettazione, coord.sicurezza,direzione lavori, contabilità art.92 comma	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

5 e 92 comma 7 bis D. Lgs. 163/2006				
Spese per attività tecnico amministrative art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	935,53	935,53	935,53	0,00
Spese per pubblicità	30,00	30,00	30,00	0,00
Spese per collaudi	1.342,34	1.342,34	1.342,34	1.268,35
Contributo Anac	30,00	30,00	30,00	30,00
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	34.686,90	51.661,52	55.546,17	27.191,00
TOTALE PROGETTO	128.240,00	128.240,00	128.240,00	99.884,83
economie				28.355,17
				128.240,00

Ciò stante, si ritiene opportuno procedere all'approvazione:

- dello stato finale dei lavori che conferma in € 72.693,83 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad 18.778,30, oltre IVA al 22%;

- del certificato di regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo), redatto dal direttore dei lavori, arch. Salvatore Guglielmi nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP;

- del certificato di pagamento del conto finale che liquida in € 28.593,83 la rata finale dei lavori, oltre ad iva pari ad € 6.290,64 e, quindi, per complessivi € 34.884,47, in relazione al quale la Ditta Chieti Costruzioni Srl ha trasmesso la suddetta fattura n.15 del 14/03/2019;

- del quadro economico definitivo che determina in € 99.884,83 la spesa progettuale, come sopra dettagliata.

Si ritiene opportuno altresì procedere alla presa d'atto della intervenuta variazione di denominazione sociale della Ditta "Chieti Costruzioni S.r.l.", che da "Chieti Costruzioni S.r.l." è divenuta "Edil Cantieri S.r.l.", la quale ha mantenuto lo stesso codice fiscale/partita IVA (03312310711) nonché le stesse posizioni assicurative e fiscali.

Ai fini dell'ottenimento dell'omologazione da parte del MIT della spesa progettuale è indispensabile la preventiva acquisizione del parere sull'ammissibilità della spesa, da rendersi a cura del competente Provveditorato, al quale verrà inoltrata la relativa documentazione necessaria, unitamente alla relazione Stato-Ente a firma del RUP.

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a termini dell'art.6 della succitata "Convenzione" regolante i rapporti fra Stato ed Ente, ha già erogato la complessiva somma di € 115.416,00 pari al 90% del contributo assegnato, ad avvenuta definitiva omologazione da parte dello stesso MIT della spesa progettuale, come sopra accertata in € 99.884,83, si procederà alla restituzione della relativa differenza non utilizzata.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000640001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG:

66547032A4, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori il CIG: ZD3130B22D.»

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

Visto la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab. e prorogata con decreto n.160 del 01/09/2017, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici-Lavori Pubblici-Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 04/03/2019 prot. n.5178, con il quale, considerata l'assenza dell'ing. Clorindo Izzillo per congedo ordinario dal 4 al 15 marzo 2019, ha incaricato di assumere le funzioni del Dirigente assente, in tali giorni, l'ing. Vito Mastroserio, Dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica Patrimonio.

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'Istituto scolastico G. Marconi" in Viale Di Vittorio 119, Cerignola - CUP: J36E12000640001, CIG: 66547032A4, che conferma in € 72.693,83 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 18.778,30, oltre IVA al 22%, eseguite dall'impresa dell'impresa "Chieti Costruzioni Srl", in virtù del contratto di appalto repertorio n.187 stipulato in data 11/11/2016 e registrato a Cerignola in data 14/11/2016 col n.2948 Serie 1T, e successivo atto di sottomissione approvato con determinazione dirigenziale n.880/51 del 26/07/2017 e successiva n.1755/378 del 20/12/2018;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo), redatto dal direttore dei lavori, arch. Salvatore Guglielmi su disposizione del Responsabile del procedimento, ing.Clorindo Izzillo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP, con il quale è stato dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e intervenuta perizia di variante e, tenuto conto del pagamento in acconto di cui al 1° SAL, riconosce e liquida a favore della Ditta Chieti Costruzioni Srl in € 28.593,83 la rata finale dei lavori, oltre iva pari ad € 6.290,64 e, quindi, in complessivi € 34.884,47;

3) di dare atto che l'Impresa Chieti Costurioni Srl:

- ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo);
- è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, come da DURC acquisito agli atti d'ufficio;
- non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in oggetto;

4) di prendere atto della intervenuta variazione di denominazione sociale della Ditta "Chieti Costruzioni S.r.l., che da "Chieti Costruzioni S.r.l." è divenuta "Edil Cantieri S.r.l.", come da atto notarile a rogito Notaio Marco Pepe in Cerignola del 20/02/2019, Rep. n.18.529 Raccolta 13.888, registrato a Cerignola il 22/02/2019 al n. 584.1T, la quale variazione come da documentazione acquisita in atti, risulta registrata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia in data 01/03/2019 (QR-code 17HZE2) e all'Agenzia delle Entrate in data 08/03/2019 (QR-code W7YVJK9);

5) di prendere altresì atto che la citata Società ha mantenuto il medesimo codice fiscale 03312310711, nonché le stesse posizioni assicurative e fiscali;

6) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prestata dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali, di cui al citato contratto rep.n.187/2016;

7) di liquidare, per effetto della suddetta intervenuta variazione di denominazione sociale da "Chieti Costruzioni Srl" a "Edil Cantieri Srl", a favore dell'impresa Edil Cantieri Srl, il credito liquido ed esigibile dell'importo di € 28.593,83, oltre iva al 22% pari ad € 6.290,64 e, quindi, di complessivi € 34.884,47, a saldo della fattura esibita a titolo di rata finale dei lavori dalla stessa Edil Cantieri S.r.l. (C.F. 03312310711) n.15 del 14/03/2019, identificativo sdi

525415391, acquisita al prot. 20190320E1ZZNW00047aa Unimatica in data 20/03/2019;

8) di dare atto che la complessiva spesa di € 34.884,47, necessaria per la liquidazione a favore dell'Appaltatrice della rata finale dei lavori, trova imputazione, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al capitolo 30597, cod. bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno 1036-2014 sub 1 RE 2017, correlato al finanziamento Ministeriale assegnato per la realizzazione dell'opera ed alla risorsa 4.03.10.01.001, cap. 40269 - acc.67, a valere sulle disponibilità di cui alle erogazioni dalla stessa già effettuate in conto finanziamento;

9) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

10) di liquidare la detta spesa di € 34.884,47 al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2019;

11) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che accerta in complessivi € 99.884,83 la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni ed accertamenti, pari alla economia riscontrata di € 28.355,17 rispetto al contributo assegnato di € 128.400,00, ad avvenuta definitiva ammissione ed omologazione;

12) di autorizzare altresì il Servizio Risorse Finanziarie a procedere, ad avvenuta omologazione da parte del MIT della spesa progettuale come sopra definita in € 99.884,83, alla restituzione allo stesso MIT delle somme non utilizzate rispetto alle erogazioni già effettuate in conto contributo per € 115.416,00;

13) di dare opportuna comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probante della spesa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione e definitiva omologazione delle spese;

14) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla rag. Anna Battaglini, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico

Prot.n° 86.23

Cerignola, 13.1 APR. 2019

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 pubblicata nella GURI n.88 del 14.4.2012 - Regione Puglia - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'istituto scolastico "G. Marconi" - CUP: J36E12000640001 - Contratto Rep.n.187 dell'11/11/2016 Ditta Chieti Costruzioni ora Edil Cantieri S.r.l. - Liquidazione corrispettivo lavori allo S.F. e Regolare Esecuzione- CIG 66547032A4.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

In relazione all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Marconi" in oggetto, invito la S.V. a voler disporre, in virtù di quanto disposto con determinazione dirigenziale n.273/50 del 29/03/2019, il pagamento di cui in seguito a favore dell'impresa "Edil Cantieri S.r.l." ex "Chieti Costruzioni Srl", giusta intervenuta variazione di denominazione sociale della Ditta come da atto notarile a rogito Notaio Marco Pepe in Cerignola del 20/02/2019, Rep. n.18.529 Raccolta 13.888, registrato a Cerignola il 22/02/2019 al n. 584.1T, La citata Società ha mantenuto il medesimo codice fiscale 03312310711, nonché le stesse posizioni assicurative e fiscali; la variazione stessa, come da documentazione già trasmessa agli atti di codesto ufficio, risulta registrata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia in data 01/03/2019 (QR-code 17HZE2) e all'Agenzia delle Entrate in data 08/03/2019 (QR-code W7YVJK9):

- € 34.884,47, iva compresa, a titolo di rata finale dei lavori come da risultanze dello stato finale e certificato di regole esecuzione dei lavori, a saldo della fattura n.15 del 14/03/2019 sdi 525415391, acquisita al prot. 20190320E1ZZNW00047aa Unimatica in data 20/03/2019, dell'importo di € 28.593,83, oltre iva al 22% pari ad € 6.290,64 e, quindi, di detti complessivi € 34.884,47, esibita dalla Edil Cantieri S.r.l. (C.F. 03312310711) ex Chieti Costruzioni S.r.l. (stesso C.F. 03312310711).

Si evidenzia che la Ditta "Chieti costruzioni Srl" in relazione al corrispettivo rata finale dei lavori ha emesso la fattura n.10 del 06/02/2019 dell'importo di € 33.38.666,47 iva compresa (inviata al cod.un.uff. UFEYSF), la quale risultando non corrispondente all'importo liquidato con lo stato finale di € 34.884,47 iva compresa è stata annullata con successiva nota di credito n.14 del 14/03/2019 (sdi 525306962 - cod.Uff. E1ZZNW) emessa dalla Edil Cantieri Srl ex Chieti Costruzioni Srl (che come sopra detto ha mantenuto la stessa partita iva, posizioni assicurative, conto corrente dedicato, ...), che si allegano a complemento della citata fattura n. 15 del 14/03/2019.


La relativa spesa di € 34.884,47 risulta imputata al capitolo 30597, codice 04.02.2.02.01.09.003, impegno 1036-2014 sub 1 RE 2017, liquidazione 417 del 29/03/2019, correlato al finanziamento Ministeriale assegnato per la realizzazione dell'opera ed alla risorsa 4.03.10.01.001, cap. 40269 - acc.67, a valere sulle disponibilità di cui alle erogazioni già effettuate dal MIT in conto contributo per complessivi € 115.416,00.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, opportunamente comunicato (ex art.3, comma 7 della L.136) dalla citata impresa Edil Cantieri S.r.l. ex Chieti costruzioni Srl.


IL DIRIGENTE DI SETTORE
ing. Cleofindo Izzillo

Si Allega:

- * Fatture elettroniche
- * dichiarazione di tracciabilità;
- * regolarità contributiva DURC.



CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
18-03-2019 - 0006295
Categoria 1 - Classe 6



Spett.le **Comune di Cerignola**
P.zza della Repubblica
71042 - Cerignola FG
MANUTENZIONE

OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE

Il sottoscritto CHIETI Domenico nato a Cerignola (FG) il 01/01/1967 residente a Cerignola (FG) via Torre Quarto n.5/e cap 71042 codice fiscale CHTDNC67B01C514U in qualità di Amministratore della ditta "EDIL CANTIERI SRL" con sede a Cerignola (FG) via Torre Quarto n. 5/d cap 71042 codice fiscale e partita iva 03312310711, con la presente, comunica, la variazione della ragione sociale da "CHIETI COSTRUZIONI SRL" a "EDIL CANTIERI SRL" con amministratore unico Domenico CHIETI, come da atto notarile del 20/02/2019 reg. a Cerignola il 22/02/2019 al n. 584.1T, inoltre, le posizioni assicurative e fiscali:

- INPS: Sede di Foggia (FG) sito in Via Della Repubblica, 18/S, , 71121 - tel 0881/798111 fax. 0881/798203 matricola azienda: 3104961637 (edilizia e impiantistica)
- INAIL: Sede di Foggia (FG), sito in Via Gramsci 19/21, 71122 - tel. 0881/812111 e fax 0881/812374, Num. Iscrizione: 03312310711 e PAT 91335360
- Cassa Edile: Capitanata, sita in Foggia (FG), Viale Ofanto Angolo Corso del Mezzogiorno, 71122 - tel. 0881/335711 e fax 0881/639590 Num. Iscrizione Cassa Edile: 6400
- Agenzia delle Entrate: sede di Foggia (FG), sita in Via Francesco Marcone, 9 71122, tel. 0881/586111 e fax 0881/712964.

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:

 n.93793/07/00	 Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015	 ISO 14001 LL-C (Certification)	 OHSAS LL-C (Certification)
Sed. Leg.: Via Torre Quarto, n° 5/d 71042 Cerignola (FG) - tel / fax 0885-427253 - E-mail: edilcantierisrlfg@gmail.com PEC: chietio2@pec.it P.IVA: 03312310711 - Cap. Soc. € 96.242,00 interamente versati - Iscr. Camera di Commercio. N. 86009			

CITTÀ DI CERIGNOLA PROT. N. 6295 DEL 18-03-2019 IN arrivo



conto corrente bancario codice IBAN - IT62P0311178380000000063266 UBI – (Unione Banche Italiane)
presso la Banca CARIME filiale di CERIGNOLA (FG).

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
CHIETI Domenico nato a Cerignola (FG) il 01.02.1967 codice fiscale CHTDNC67B01C514U.

Si allega:

Copia visura camerale;

Documento identità.

Cerignola li, 15.03.2019

Firma

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 6295 DEL 18-03-2019 IN arrivo

 n.93793/07/00	 Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015	 ISO 14001 U.C (Certification)	 OHSAS U.C (Certification)
Sed. Leg.: Via Torre Quarto, n° 5/d 71042 Cerignola (FG) - tel / fax 0885-427253 - E-mail: edilcantierisrlfg@gmail.com PEC: chietio2@pec.it P.IVA: 03312310711 - Cap. Soc. € 96.242,00 interamente versati - Iscr. Camera di Commercio. N. 86009			