



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2268

del 16-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30595	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04 02-2 02 01 09 003)	Gest.	RESIDUI/2016
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. DI VITTORIO - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 645	del. 06-06-2017
numero 566/2015 del 30-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n. 6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - edificio G. Di V							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	69.158,39	157.593,39	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	58.603,38	58.603,38	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	10.555,00	10.555,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	69.158,38	88.435,01	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	0,01		
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000650001
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.555,00 diconsì DIECIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/00							
Per: Delibera CIPE n. 6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - edificio G. Di V							

CREDITORE (Codice: 13271)					
MANCINO GIANFRANCO IMPRESA EDILE			VIA MONTEGRAPPA, 6		
Cod.Fis. MNCGFR69L23C514E / P.Iva 03669730719			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6648476FF1 ACCONTO Fatt.n. 02/E del 31/05/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DIVITTORIO CONTRATTO D'APPALTO REP N 186 DEL 08/11/2016 IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 30595 IMPEGNO 1033 15 RE 2016 SUB 1 IMPEGNO 1034 2014 CO SUB 2 IMPE		10.555,00		2109
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.651,64 *Ritenuta		1.903,36		
	Netto da Pagare:		8.651,64	8.651,64	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.903,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA UBI CERIGNOLA IBAN IT43V030677838000000000528 - CIN: V - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000000528				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2268 DEL 16/06/17 CAP. 30595 BIL. RE 2016

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N. 556

IMPONIBILE € 8'651,164
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1'903,36
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10'555,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2032

CREDITORE: COD. N. (13274) M.G. di MANCINO GIACFRANCO

PAGAMENTO FATTURA N. 03/E

PROT. ENTRATA N. 16006 del 01/06/17

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 2513

DESCRIZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO
SANCA "Di Vittorio" LIQUIDAZIONE ACCONTO

TOTALE FATTURA € 52'921,27

CIG: 6648476FF4

CUP: 536E12000650004

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 645/127 del 06/06/2017



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot.n° 16535

Cerignola, 07-06-2017

OGGETTO: Delibera CIPE n. 06/2012 – Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali – Edificio G. Di Vittorio – Stato finale, liquidazione in acconto. **CIG 6648476FF1.**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento in acconto di € 10.555,01 sulla totale somma di € 52.921,27 a favore dell'impresa Edile M.G. di Mancino Gianfranco, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 645/127 del 06/06/2017, a titolo di corrispettivo per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali – Edificio G. Di Vittorio – Approvazione stato finale, regolare esecuzione dei lavori, parcelle competenze tecniche, come di seguito specificato:

- € 10.555,01 acconto, così come da fattura n. 02/E del 31/05/2017 di € 52.921,27, identificativo SdI n. 72926510, acquisita al protocollo n. 16066 del 01/06/2017, Edificio G. Di Vittorio – **CIG 6648476FF1 – CUP J36E12000650001.**

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di € 10.555,01 in acconto sull'importo totale di € 52.921,27, trova imputazione sul capitolo 30595 – impegno n. 1033/15 RE 2016 sub 1, impegno n. 1034/2014 CO sub 2 e impegno n. 1034/2014 CO sub 1, giusta Determina Dirigenziale n. 645/127 del 06/06/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:
dure;
fattura elettronica;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 72926510

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 02/E

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Prot. 16066 del 01.06.2017



IL DIRIGENTE
SETTORE FISCALI E IMBUTIMENTI
Ing. Claudio IZZELLO


FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **M208413**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

2515
 13271

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03669730719**
 Denominazione: **IMPRESA EDILE M.G. di MANCINO GIANFRANCO**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MONTEGRAPPA**
 Numero civico: **6**
 CAP: **71042**
 Comune: **Cerignola**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
 CAP: **71042**
 Comune: **Cerignola**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
 Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-05-31 (31 Maggio 2017)**

Numero documento: 02/E
 Importo totale documento: 52921.27
 Causale: **SALDO FINALE**

Dati del contratto

Identificativo contratto: 186
 Data contratto: 2016-11-08 (08 Novembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): J36E12000650001
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6648476FF1

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DIVITTORIO CONTRATTO D'APPALTO REP N 186 DEL 08/11/2016 IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 30595 IMPEGNO 1033 15 RE 2016 SUB 1 IMPEGNO 1034 2014 CO SUB 2 IMPEGNO 1034 2014 CO SUB 1 DETERMINA LIQUIDAZIONE 684 97 DEL 02092016

Valore unitario: 43378.09000000

Valore totale: 43378.09000000

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 43378.09

Totale imposta: 9543.18

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

OK
 al



Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): 30

Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)

Importo: 43378.09

Codice IBAN: IT16Y031117838000000000528

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6337600	Data richiesta	07/03/2017	Scadenza validità	07/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA EDILE DI MANCINO GIANFRANCO
Codice fiscale	MNCGFR69L23C514E
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA, 6 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VITTORIO" CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 186 DEL 8/11/2016 IMPEGNO CONTABILE CAP. 30595 IMP 1033 SUB 1 RE 2016

Il sottoscritto Mancino Gianfranco nato a Cerignola (FG) il 23/07/1969 residente in via Montegrappa n. 6, nel Comune di Cerignola prov (FG) C.F. MNCGFR69L23C514E, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa IMPRESA EDILE M.G. di Mancino Gianfranco con sede legale in Cerignola (FG) via Montegrappa n. 6, P.IVA 03669730719 e-mail impresamancino@gmail.com Tel./Fax 0885 411876 Pec (Posta Elettronica Certificata) impresamancino@legalmail.it

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

D I C H I A R A

▪ che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. 528 aperto presso: UBI BANCA CARIME agenzia Cerignola 6203

IBAN: IT16Y0311178380000000000528

la ditta evidenzia che la persone delegata ad operare su tale conto è:


1) MANCINO GIANFRANCO, nato a CERIGNOLA (FG) il 23/07/1969


Cod. Fiscale MNCGFR69L23C514E



(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)


IMPRESA EDILE M.G.
di Gianfranco Mancino
Via Monte Grappa, 6 - 71042 Cerignola (FG)
Tel./Fax: 0885 411876 - Cell. 327 20 69 610
E-mail: mancino.gianfranco@libero.it
C.F. MNCGFR69L23C514E - P.I. 03669730719





Cognome.....**MANCINO**.....
Nome.....**GIANFRANCO**.....
nato il.....**23-07-1969**.....
(atto n.....**835 P. 1 S. A. 1969**.....)
a.....**CERIGNOLA (FG)**.....
Cittadinanza.....**Italiana**.....
Residenza.....**CERIGNOLA (FG)**.....
Via.....**MONTI GRAPPA 6**.....
Stato civile.....**CONIUGATO**.....
Professione.....**OMESSA - L. 127/97 ART. 2**.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....**178**.....
Capelli.....**Neri**.....
Occhi.....**Neri**.....
Segni particolari.....

Firma del titolare.....**Mancino**.....
.....**CERIGNOLA li 21-04-2008**.....
Impronta del dito indice sinistro.....
SINDACO.....
.....**23-07-1969**.....



CODICE
FISCALE

MNCGFR69L23C514E

COGNOME
NOME
LUGO DI
NASCITA

**MANCINO
GIANFRANCO
CERIGNOLA**

SESSO **M**

PROVINCIA
2003

DATA DI NASCITA

23/07/1969

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.645/127

In data 06-06-17

OGGETTO: Delibera CIPE n. 6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Edificio G. Di Vittorio - Approvazione stato finale, regolare esecuzione dei lavori, parcelle competenze tecniche - Liquidazioni.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-06-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, l Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, disponeva apposito sopralluogo presso l'edificio sede della scuola elementare G. Carducci, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 02/07/2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14/04/2012, veniva disposta, tra l'altro, l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari, con nota prot. 0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo n.16014 del 06/07/2012, trasmetteva lo schema di convenzione relativo al Programma straordinario stralcio di interventi sugli edifici scolastici di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Di Vittorio". In data 29.10.2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto, tra l'altro, alla sottoscrizione della "Convenzione" inerente l'intervento in argomento.

Con nota prot.26692 del 20/11/2012 questo Comune chiedeva di potersi avvalere, per la progettazione dell'opera, della collaborazione di personale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, i sensi dell'art. 90 comma 1, lettera c) del D. Lgs.163/2006.

Con nota Ministeriale prot. n.7210 del 06/05/2014, acquisita al prot.n.11361 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. 1^, trasmetteva la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n. 19367 del 21/11/2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al reg.1 foglio 713 del 7/02/2014, aveva visto col n. 177 del 9/01/2014 il Decreto prot. n.19824 del 26/11/2013 di approvazione della stessa Convenzione relativa all'intervento n. 00612PUG133 finalizzato alla messa in sicurezza della Scuola Elementare "G. Di Vittorio" in via Ercolano n. 7, in argomento.

Con il medesimo Decreto veniva altresì assunto l'impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo complessivo di € 160.790,00 finalizzato alla messa in sicurezza, alla pre-

venzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico "G. Di Vittorio" in via Ercolano n.71 - CUP: J36E12000650001.

La spesa progettuale veniva imputata al bilancio 2014, capitolo 30595, impegno n.1034, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40265, bilancio 2014, acc.n.65.

Non potendo l'Ufficio Tecnico di questo Comune provvedere alla progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori, data la ormai accertata e più volte carenza di personale, e preso atto della dichiarata indisponibilità all'espletamento delle stesse prestazioni da parte di personale del Provveditorato, giusta nota acquisita al prot. n. 21188 del 23/09/2014, con determinazione dirigenziale n. 61/16 del 10/02/2015 veniva incaricato l'ing. Michele Melluso (CIG Z28130B22B), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico in argomento, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia.

In data 16/02/2015 veniva sottoscritto con l'ing. Michele Melluso apposito disciplinare-convenzione di incarico.

Il citato professionista, ad espletamento dell'incarico, trasmetteva in data 31/03/2015 il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Di Vittorio, di cui al finanziamento Ministeriale, il quale veniva sottoposto, come da "Convenzione", all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -sede coordinata di Bari.

Con nota pec n.4804 del 18/05/2015 acquisita al prot. 12882 del 20.5.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto compatibilmente con il finanziamento disponibile riportava gli interventi rilevati più urgenti ed indicati nel giudizio sintetico riportato nella scheda tecnica di rilevamento del 19/05/2009, muoveva delle osservazioni chiedendo il relativo adeguamento del progetto.

Il progetto rielaborato l'ing. Michele Melluso in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, veniva approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.298 del 06/11/2015 e nuovamente sottoposto al definitivo parere da parte del competente Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata, sede coordinata di Bari, con nota prot.n.816 del 28/01/2016, acquisita al prot.n.2506 del 29/01/2016, trasmetteva il parere favorevole rilasciato dal Comitato Tecnico Amministrativo con voto n. 5 dell'adunanza del 14/01/2016.

In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA veniva rimodulato il quadro economico di spesa.

L'intervento è stato inserito nel piano triennale dei LL.PP. 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 15/07/2014 e riconfermato per lo stesso importo nel piano triennale 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 30/07/2015.

Con determina della CUC del Tavoliere n.07 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.257/11 del 05/04/2016 con la quale per l'espletamento della gara di appalto dei lavori è stata individuata la procedura negoziata di cui all'art.57, comma 6 del D.Lgs 163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006, si è proceduto all'indizione della gara. La lettera di invito prot.n.23 del 07/04/2016 è stata inviata alla Ditte via pec in pari data.

Con determinazione del Responsabile del procedimento CUC, ing. Clorindo Izzillo prot. n.12 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.684/97 del 02/09/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 26/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa edile M.G. di Mancino Gianfranco (codice fiscale e partita IVA: 03669730719), con sede in Cerignola alla Via Montegrappa n.6, per il prezzo di € 62.012,20 al netto del ribasso offerto del 29,554% sulla base d'asta di € 88.028,00, oltre a € 21.915,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 83.927,27, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.684/97 del 02/09/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le seguenti risultanze:

	Pre-gara	Post - gara
Lavori al netto del ribasso del 29.554%	88.028,00	62.012,20
oneri della sicurezza	21.915,07	21.915,07
Tot. lavori	109.943,07	83.927,27
IVA sui lavori	24.187,48	18.464,00
Imprevisti comprensivi di IVA	1.984,45	33.723,73
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00	225,00
Lavori di adeguamento ascensore da eseguire in economia	12.150,00	12.150,00
Spese tecniche, comprensive di contributi previdenziali ed IVA, dovuti come per legge	12.300,00	12.300,00
Tot. Somme a disposizione	50.846,93	76.862,73
Totale Progetto	160.790,00	160.790,00

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.186 del 08/11/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 14/11/2016 col n. 2947 Serie 1T

I lavori sono stati consegnati in data 28/12/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data.

Con verbale emesso in data 29.03.2017 la Direzione lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori, tranne lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali, non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, per il completamento dei quali ha assegnato un termine perentorio di 30 giorni.

Ciò stante, il progettista ing. Michele Melluso, con nota acquisita in data 17.05.2017 al prot.n.14535, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori.

Con verbale del 12/05/2017 il Direttore dei lavori, effettuati gli opportuni riscontri in contraddittorio con l'Appaltatrice, ha certificato la ultimazione dei lavori al 24/04/2017 e, quindi, nei termini contrattuali.

Lo stato finale, è stato redatto in data 12/05/2017 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatrice, Impresa Edile "M.G. di Mancino Gianfranco".

L'importo netto delle lavorazioni, quale riportato nello stato finale, è stato definito in € 83.927,27, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 21.915,07 (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato. Tenuto conto del certificato in acconto emesso in corso d'opera per € 40.549,18, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 43.378,09, oltre IVA nella misura dovuta al 22% pari ad € 9.543,18 e, quindi, di complessivi € 52.921,27, come di seguito riportato:

Lavori eseguiti al netto del ribasso del 29,554%	62.012,20
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	21.915,07
Tot. lavori	83.927,27
a dedurre certificato d'acconto di cui al:	
- 1° SAL	40.549,18
rata finale al netto d'IVA	43.378,09
Iva al 22%	9.543,18
Credito finale	52.921,27

L'ing. Michele Melluso, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto opportuna relazione sullo stato finale, nonché, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. e su autorizzazione del RUP, il Certificato di regolare esecuzione con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con il quale ha dichiarato che i lavori realizzati dall'appaltatrice, impresa edile "M.G. di Mancino Gianfranco" sono stati eseguiti a regola d'arte, in confor-

mità alle norme contrattuali e previsioni di progetto nonché alle disposizioni impartite dallo stesso D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale.

L'Appaltatrice non ha effettuato cessione dei suoi crediti derivanti dal contratto in questione; nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

Il citato professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati a tutto lo stato finale dei lavori, determinata in netti € 7.174,81, oltre Cassa previdenziale 4% ed IVA al 22%.

Verificata la Regolarità Contributiva dell'Appaltatrice ed acquisite le dichiarazioni dei flussi finanziari.

Acquisite le fatture n. 2/E del 31/05/2017 - SdI esibita dall'impresa edile "M.G. di Mancino Gianfranco" e registrata al prot. n. 16066 del 01/06/2017, e n.FATTPA 1-17 del 16/05/2017 presentata dall'ing. Michele Melluso, registrata al prot. n. 15197 del 24/05/2017;

Si ritiene opportuno, stante l'adeguatezza degli atti e la certificata regolare esecuzione dei lavori, procedere all'approvazione:

- dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, con contestuale riconoscimento a favore della stessa appaltatrice, impresa edile "M.G. di Mancino Gianfranco" del credito finale ritenuto liquidabile in € 43.378.09, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 9.543,18 e, quindi, di complessivi € 52.921,27, che trova capienza al finanziamento Ministeriale ottenuto per la realizzazione dell'opera, correlato al capitolo di entrata 40265, cod.bilancio 4.03.10.01.001, acc.n.65, ed imputazione al capitolo al capitolo 30595, codice bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere quanto ad € 10.555,00 sull'impegno n.1033/2015 RE 2016 sub 1, ad € 42.336,27 sull'impegno 1034-2014 sub 2 CO 2016 e ad € 30,00 sull'impegno 1034-2014 sub1 CO;
- della parcella esibita dal professionista, ing. Michele Melluso di € 7.174,80, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 286,99 ed iva al 22% pari ad € 1.641,59 e, quindi di complessivi € 9.103,38, a saldo onorari per la direzione ed esecuzione del contratto, con contestuale riconoscimento del credito di detti complessivi € 9.103,38, che trova altresì capienza al finanziamento ministeriale ed imputa-

zione al capitolo 30595, codice bilancio 4.02-2.02.01.09.003, impegno n. 1034/2014, sub 1 RE 2014.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000650001, mentre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 6648476FF1 e all'affidamento della prestazione di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori il CIG: Z28130B22B.»

Visti il DPR 207/2010 e D. Lg. 50/2016;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare "G. Di Vittorio", finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici, di cui al finanziamento Ministeriale delibera CIPE n.6/2012 pubblicata nella GURI del 14/04/2012 n. 88, emesso dal Direttore, ing. Michele Melluso, per l'importo netto di € 62.012,20 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 21.915,07 e, quindi, di complessivi € 83.927,27, con il quale è stato contestualmente riconosciuto liquidabile a favore dell'appaltatrice Impresa edile "M. G. di Mancino Gianfranco" il credito di € 43.378,09 oltre Iva al 22% pari ad € 9.543,18 e, quindi, di complessivi € 52.921,27;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con il quale si dà atto che i lavori sono stati eseguiti dall'Appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni e soluzioni progettuali e degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale;
- la parcella esibita dal professionista, ing. Michele Melluso di complessivi € 9.103,38, contributo ed IVA compresi, a saldo onorari per la direzione ed esecuzione del contratto, con contestuale riconoscimento del credito di detti € 9.103,38;

3) di dare atto che l'Appaltatrice, giusta documentazione in atti, è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei competenti Enti INPS, INAIL, CASSAEDILE;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dall'appaltatrice "M.G. di Mancino Gianfranco" a garanzia degli obblighi contrattuali, nonché delle polizze fideiussorie prestate dall'ing. Michele Melluso a garanzia

degli obblighi di cui al contratto dei servizi tecnico-professionali;

5) di dare atto che la spesa necessaria per la conseguente liquidazione a favore:

- dell'impresa "M.G. di Mancino Gianfranco" di € 52.921,27, a titolo di rata finale dei lavori - CIG: 6648476FF1, di cui alla fattura n. 2/E del 31/05/2017, acquisita al prot. n. 16066 del 01/06/2017, trova imputazione al capitolo 30595, codice bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere quanto ad € 10.555,00 sull'impegno n.1033/2015 RE 2016 sub 1, ad € 42.336,27 sull'impegno 1034-2014 - sub 2 CO 2016 e ad € 30,00 sull'impegno 1034-2014 - sub 1 CO;
- dell'ing. Michele Melluso di € 9.103,38, a titolo di competenze per direzione, coordinamento sicurezza, misure e contabilità dei lavori a tutto lo stato finale e regolare esecuzione, di cui alla fattura n. FATTPA 1-17 del 16/05/2017, acquisita al prot. n. 15197 del 24/05/2017, trova altresì imputazione sul capitolo 30595, codice 4.02-2.02.01.09.003, impegno n. 1034/2014, sub 1 RE 2014;

6) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

7) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 62.024,65, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2017;

8) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

9) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 645/127

In data 06-06-17

OGGETTO: Delibera CIPE n. 6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Edificio G. Di Vittorio - Approvazione stato finale, regolare esecuzione dei lavori, parcelle competenze tecniche - Liquidazioni.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 62.024,65 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
10.555,00	04.02-2.02.01.09.003	30595/	2016	566	31-12-2015
42.336,27	04.02-2.02.01.09.003	30595/	2017	567	31-12-2014
9.103,38	04.02-2.02.01.09.003	30595/	2014 <i>esente 0,01</i>	568	31-12-2014
30,00	04.02-2.02.01.09.003	30595/	2017	569	31-12-2014

*Cerignola, li 06-06-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **16445** del **06-06-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **06-06-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-06-17** al **21-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **22-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria