



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3928

del 25-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	RESIDUI/2014
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 751	del. 05-11-2015
numero 410		del 29-10-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR - Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		67.098,22	274.225,41
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		42.531,71	173.602,70
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		41,74	41,74
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		42.573,45	173.644,44
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		24.524,77	100.580,97
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J38B15000000009
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 41,74 diconsi QUARANTUNO/74							
Per : Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola me							

CREDITORE (Codice: 15052)				
VULCANO SOC. COOP. A.R.L.		VIA ADEMELLO, 2		
P.Iva 03056140712		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:608157741A SALDO Fatt.n. 5/FE del 21/11/2015 Lavori esecuzione campo polivalente sc media don bosco		41,74	1313
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 37,95 *Ritenuta		3,80	
	10%			
	Netto da Pagare:		37,94	37,94
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3,80
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BCC CANOSA LOCONIA AG CERIG(IT 67 A 08606 78380 000000110530) - CIN: A - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000110530 IBAN: IT67A0860678380000000110530			

PAGATO

27 NOV. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3928 CAP. 4565 BIL. 2014

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 410

IMPONIBILE € 37,95
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 41,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3628

CREDITORE:

COD.N. (15052) VULCANO Soc. Coop A.RL

PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE

LIQ. CORRISP. 2° SAL E RATA FINALE LAVORI REALIZZ.

~~PROT. ENTRATA~~ N. CANPO POLIVALENTE SCUOLA MEDIA DON BOSCO

CUP: J37B15000000009 CUP: 608157741A

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 569/6 del 24/08/2015

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **23721789**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **5/FE**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prdr. n 31101 del 23.11.2015

FATTURA ELETTRONICA3678
15052

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB341968
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03056140712
Codice fiscale: 03056140712
Denominazione: VULCANO SOC. COOP. A R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ADAMELLO
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885421871
E-mail: vulcanosoc@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 01
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REALIZZAZIONE L.P.P.
(dott. ing. Cleandro IZZILLO)

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-21** (21 Novembre 2015)
 Numero documento: **5/FE**
 Importo totale documento: **459.14**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**
 Identificativo contratto: **N.304 SERIE 3 ATTI P**
 Data contratto: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
 Codice commessa/convenzione: **DET.DIR. N.751/36 DEL 05/11/2015**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J37B15000000009**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **608157741A**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CAPITOLO 34057 - INTERVENTO 2.06.02.01 - IMP. 1038 SUB. 1 - RR.PP. 2014 - LIQUIDAZIONE 408**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **340.47**
 IVA (%): **10.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CAPITOLO 30585 - IMP. 625 SUB. 1 - RR.PP. 2013 - LIQUIDAZIONE 409**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **76.93**
 IVA (%): **10.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER ESECUZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO ANNESSO ALLA SCUOLA MEDIA DON BOSCO VIA TOMBA DEI GALLI CERIGNOLA. CAPITOLO 11565 - IMP. 856 SUB. 1 - RR.PP. 2014 (IVA: NON AMMESSA A FINANZIAMENTO) LIQUIDAZIONE 410**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **41.74**
 IVA (%): **10.00**
 Riferimento amministrativo/contabile: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **417.40**
 Totale imposta: **41.74**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **ART. 17/TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)



Data scadenza pagamento: **2015-12-21** (21 Dicembre 2015)
Importo: **417.40**
Codice IBAN: **IT67A0860678380000000110530**
Codice ABI: **08606**
Codice CAB: **78380**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it





CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Prot.n° 31174

Cerignola,

24 NOV. 2015

OGGETTO: Realizzazione "campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco – Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1a) – CUP J37B15000000009 – CIG 608157741A – Contratto raccolta 403/uff.contr., registrato a Cerignola al n.304 S.3 aa.privv. in data 31.03.2015 – **Impresa Vulcano Soc.Coop. a r.l. -Liquidazione corrispettivo 2° SAL e rata finale lavori.**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 46.345,30, iva al 10% compresa, a favore dell'impresa Vulcano Soc. Coop. A r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto, per il titolo e le causali in appresso specificati:

• € 45.886,16, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo per la esecuzione dei lavori contabilizzati al 2° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.569/6 del 24/08/2015 di approvazione del SAL e contestuale liquidazione del credito riconosciuto, e come da fattura elettronica n.4/FE del 20.11.2015 – file n. 23757390 acquisita al prot. n...31107 del 23.11.2015; la relativa spesa trova imputazione per

- € 34.026,67 al capitolo 34057 – Bil.2014 -impegno n.1038 sub1, liquid.458, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL assegnato per la realizzazione dell'opera, giusta delibera G.C. n.322 del 20.11.2015

- € 7.688,02 al capitolo 30585 – Bil.2013 imp.625 sub 1, liquid.460;

- € 4.171,47 al cap.11565, Bil.2014, imp.856 sub 1, liquid.463;

• € 459,14, iva compresa, a titolo di corrispettivo rata finale lavori, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.751/36 del 05/11/2015 di approvazione dello stato finale e regolare esecuzione dei lavori, e come da fattura elettronica n.5/FE del 21.11.2015 – file n. 23721789 – acquisita al prot. n.31101 del 23.11.2015, la relativa spesa trova imputazione per

- € 340,47 al capitolo 34057 – Bil.2014 -impegno n.1038 sub1, liquid.408, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL da effettuarsi in conto contributo assegnato, giusta delibera G.C. n.322 del 20.11.2015

- € 76,93 al capitolo 30585 – Bil.2013 imp.625 sub 1, liquid.409;

- € 41,74 al cap.11565, Bil.2014, imp.856 sub 1, liquid.410.

417,40

IVA

41,74

IVA

(44)

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). I relativi mandati di pagamento dovranno essere emessi in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL – Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. a).

IL RUP

Ing. Florindo Izzillo

Il Dirigente

Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Conte

Si allegano:

- fattura elettroniche emesse dall'impresa Vulcano Soc.Coop.a r.l.;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.; DURC impresa.

15082

Durc On Line


Numero Protocollo	INPS_947650	Data richiesta	15/09/2015	Scadenza validità	13/01/2016
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VULCANO - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03056140712
Sede legale	VIA ADAMELLO 71042 FG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.




InpreSea

N. 1645/66/02

ISO 9001:2000

ER-0710/2005

Sede Legale: Via Adamello 2, 71042 Cerignola (FG)
Sede Operativa: Via Camagnola 4, 71042 Cerignola (FG)
Tel/Fax: 0885-421871 P. IVA: 03056140712
e-mail: vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@pec.it



Spett.le

Comune di Cerignola -
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
P.zza della Repubblica
71042 Cerignola

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art.7 comma 1 lett. A della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010.

Il sottoscritto Zaffaro Carmine nato a Napoli (NA) il 18/05/1957 e residente in Cerignola (FG) in Via Adamello n. 2, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della società Vulcano Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Cerignola (FG) via Adamello n. 2 - C.F. e P.IVA 03056140712.
Tel. 0885 421871, e-mail vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@gmail.com – vulcanosoc@pec.it

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall'art. 7 comma 1 lettera a della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 che in merito

ai lavori per l'esecuzione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco in via Tomba dei Galli in Cerignola – contratto registrato a Cerignola il 31/03/2015 al n. 304 serie 3° Atti Privati CUP J37B15000000009 CIG 608157741A

per i pagamenti a fornitori di beni e servizi:

- Il conto Bancario dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente:

Banca:	BCC Loconia e Canosa
Sede/Agenzia di	Cerignola
Intestato a	Vulcano Soc. Coop. a r.l.
Codice IBAN	IT 67 A 08606 78380 000000110530

- Che la persona delegata a effettuare operazioni sul c/c su esposto è:

Nome e Cognome	Zaffaro Carmine		
Nato a	Napoli	Prov. NA	il 18/05/1957
Codice Fiscale	ZFF CMN 57E18 F839P		
Carica	Legale Rappresentante		

Dichiaro che tali elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di

[Firma]
Zaffaro Carmine
C.F. 03056140712



ISO 9001:2000



ER-0710/2005

ImpresSia

N. 1645/66/02

Sede Legale: Via Adamello 2, 71042 Cerignola (FG)
Sede Operativa: Via Carmagnola 4, 71042 Cerignola (FG)
Tel/Fax 0885-421871 P. IVA: 03056140712
e-mail : vulcanosoc@libero.it – vulcanosoc@pec.it

omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni dell'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cerignola li 23/05/2015

"Vulcano Soc. Coop. A.r.l."
Via Adamello, 2
71042 CERIGNOLA (FG)
P. IVA 03056140712
Timbro e firma del sottoscrittore



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.751/36

In data 05-11-15

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazioni - Omologazione spesa progettuale.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **cinque** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 05-11-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In data 12/04/2013 il GAL "Piana del Tavoliere" pubblicava il bando Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali con riferimento ai seguenti servizi:

- 1a) Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare;
- 1b) Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale;
- 1c) Servizi di assistenza all'infanzia.

Il Comune ha inteso partecipare alle azioni 1 a - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare e all'azione 1 b - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale.

In tal senso l'Amministrazione, emanando indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici giusta deliberazione della Giunta Comunale n.242 del 11/07/2013, per l'azione 1a ha partecipato con il progetto di un "Campo polivalente all'aperto" - attraverso il recupero dell'area tra la palestra ex Gil e lo stadio Monterisi (annessa alla scuola Don Bosco) - da legare alle attività del "Dopo di noi" in attivazione presso la detta palestra.

Il progetto relativo al campo polivalente all'aperto mira a creare un luogo di aggregazione e socializzazione, alla diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-sportive amatoriali oltre che ad impiegare il tempo libero di un numero sempre maggiore di cittadini.

Dando seguito al suddetto incarico conferito con deliberazione G.C. n. 242 del 11/07/2013, lo stesso Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Polizia Mortuaria, Izzillo ing. Clorindo, ha predisposto il progetto esecutivo di "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli", il quale è stato approvato con delibera n. 255 del 25/07/2013.

Con comunicazione del 13/11/2013, inviata alla pec del Dirigente di Settore, il GAL ha inviato il provvedimento di concessione di aiuto alla domanda di aiuto n. 94752262827; il contributo pubblico totale concesso è pari ad € 401.842,13 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 471.965,36, di cui € 165.065,38 per l'azione 1a in argomento, calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento di € 192.025,73.

A seguito della comunicazione della concessione di aiuto da parte del GAL, il quadro economico del progetto di realizzazione del campo polivalente all'aperto in argomento (intervento 1a), ha subito una rideterminazione degli importi relativi all'iva, come dalle risultanze adottate con Determinazione Dirigenziale n.961/166 del 01.12.2014.

Il bando del GAL "Piana del Tavoliere" del 12/04/2013 prevede, all'art.7, la non ammissibilità dell'IVA, per ambedue gli interventi 1a) e 1b), pertanto il Comune nelle deliberazioni n. 255 e n. 256 del 25/07/2013 si è impegnato ad iscrivere in bilancio la somma occorrente per far fronte al pagamento dell'IVA sulle spese di realizzazione dei progetti al positivo esito dell'istruttoria da parte del GAL "Piana del Tavoliere scarl".

In data 24/05/2013 il GAL ha informato che con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR n. 168 del 21/05/2013 veniva approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande per ottenere il rimborso della quota iva sostenuta da enti ed organismi pubblici per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. In data 23/12/2013 il Comune di Cerignola ha partecipato al bando per il rimborso della quota iva di ambedue i progetti per un totale di € 74.163,43, comprensivo della quota iva sulla progettazione. Con Determinazione n. 484 del 18.12.2014 l'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007-2013 ha concesso il rimborso IVA in favore degli Enti che hanno presentato opportuna domanda, tra i quali risulta beneficiario anche questo Comune di Cerignola.

Il Comune di Cerignola, per dare seguito alla realizzazione del campo polivalente all'aperto Scuola media Don Bosco (intervento 1a), ha ritenuto opportuno, in attesa di chiarire le modalità di erogazione da parte della competente Struttura regionale, trovare la copertura finanziaria relativa all'IVA pari ad € 31.921,82, imputando la relativa spesa sul bilancio 2014 all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) - impegno 856, giusta la citata determinazione dirigenziale n.961/166 del 01.12.2014 con la quale è stato approvato il quadro economico rideterminato.

Con determinazione dirigenziale n. 16/7 dell'08.01.2015 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006. L'invito è stato diramato con lettera prot. n. 782 del 13.01.2015, nella quale è stato proposto il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 122, comma 9 dello stesso D. Lgs., n. 163/2006 e s.m. e i., purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n. 123/28 del 23/02/2015, esecutiva nelle forme di legge, si è preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento dell'anzidetta gara e contestualmente aggiudicati i lavori alla ditta Vulcano Soc. Coop. con sede in Cerignola alla via Adamello n. 2, che ha offerto il ribasso del 6,112% sulla base d'asta di € 51.682,80 e, quindi, per il prezzo di € 48.523,95, oltre a € 3.346,39 per oneri della sicurezza ed € 28.630,56 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta.

Con determinazione dirigenziale n. 124/29 del 23/02/2015, è stato incaricato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 267 del DPR 207/2010, l'ing. Ascanio Trivisano con studio in Cerignola in corso Roma n. 61, della direzione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del "Campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco". Con lo stesso atto è stato quantificato in € 6.800,00, oltre contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% e IVA al 22%, l'onorario dovuto al tecnico incaricato.

Tra la citata ditta Vulcano Soc. Coop. e l'Amministrazione Comunale è stato stipulato, con scrittura privata, il relativo contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n. 403/UffContr., registrato a Cerignola in data 31/03/2015 al n. 304 Serie 3 Atti Privati.

Con verbale del 03.04.2015 è stato provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa aggiudicataria.

In relazione al risultato di gara con determinazione dirigenziale n. 315/78 del 27/04/2015 si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico, secondo le seguenti risultanze, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'Organo finanziatore:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO POST-GARA				
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto originario	Progetto Approvato	Rideterminato Post gara
A.1.1	IMPORTO LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 80.500,90
	di cui oneri della sicurezza	€ 3.346,39	€ 3.346,39	€ 3.346,39
	di cui incidenza mano d'opera 34,22%	€ 28.630,56	€ 28.630,56	€ 28.630,56
A.1.2	Imprevisti 3,92399% di A.1.1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.158,85
A.1.2	Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	
A1)	TOTALE LAVORI	€ 83.659,75	€ 83.659,75	€ 83.659,75
	SPESE TECNICHE			
	Progetto, coord. Sicur. Progetto (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	€ 1.293,98	€ 1.293,98	€ 1.293,98
	D.L., Misura & Cont, coord. Sic.Es.	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00
	CNPAIA (4%)	€ 272,00	€ 272,00	€ 272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	€ 92.025,73	€ 92.025,73	€ 92.025,73
	SPESE DI AVVIAMENTO			
	I ANNO (finanziamento GAL: 100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	II ANNO (finanziamento GAL: 80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	II ANNO (finanziamento Comune:20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totale gestione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Tot. Spese ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA			
	IVA 10% Lavori A.1)	€ 8.365,98	€ 8.365,98	€ 8.365,98
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	€ 1.485,12	€ 1.555,84	€ 1.555,84
	IVA avviamento (spese gestione)	€ 21.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	Totale IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
	TOTALE PROGETTO (IVA compresa)	222.876,83	€ 223.947,55	€ 223.947,55
	RIEPILOGO			
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO			
	Importi a carico contrib.regionale			
	Lavori+spese tecniche (81,57%)	€ 75.065,39	€ 75.065,39	€ 75.065,39
	Avviamento 1° anno (100%)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Avviamento 2° anno (80%)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	somma	€ 165.065,39	€ 165.065,39	€ 165.065,39

Importi a carico Comune			
Lavori+spese tecniche (18,43%)	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
Avviamento 1° anno	0,00	0,00	0
Avviamento 2° anno (20%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	€ 26.960,34	€ 26.960,34	€ 26.960,34
Tot. ammesse a finanziamento	€ 192.025,73	€ 192.025,73	€ 192.025,73
Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento			
IVA	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
Riepilogo somme a c/Comune			
Lavori+spese(18,43%) a.a.f.	€ 16.960,34	€ 16.960,34	€ 16.960,34
quota avviamento II anno (20%) a.a.f.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA non a.a.f.	€ 30.851,10	€ 31.921,82	€ 31.921,82
Totale impegni a c/Comune	€ 57.811,44	€ 58.882,16	€ 58.882,16

Per le spese di avviamento il bando prevede la copertura totale del 100% per il primo anno pari a € 50.000,00, mentre per il secondo anno il finanziamento copre solo l'80% pari ad € 40.000,00 delle previste spese, restando a carico del Comune la quota residua del 20% pari ad € 10.000,00, al cui reperimento ed impegno delle adeguate risorse finanziarie si ritiene di provvedere con successivo provvedimento.

La spesa di investimento, relativa alla esecuzione del progetto, pari a complessive € 101.947,54 ha trovato imputazione sui Capitoli ed interventi di cui in seguito:

- € 75.065,39, quale quota (81,57%) delle spese relative alla esecuzione del progetto ammesse a finanziamento (di complessivi € 92.025,73), a carico del GAL con imputazione al Capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63;
- € 16.960,34, quale quota (18,43%) di cofinanziamento a carico del Comune relativa alle spese di esecuzione ammesse a finanziamento (pari a detti € 92.025,73) con imputazione al cap. 30585 - imp. n. 625 - RR.PP. 2013 (assunto con D.G.C. n. 255/2013);
- € 9.921,81, quali spese non ammesse a finanziamento (iva relativa ai lavori e spese tecniche) a carico del Comune, con imputazione al Cap. 11565 - impegno n. 856 - RR.PP. 2014 (di complessivi € 31.921,82 tenuto anche conto dell'IVA sulle spese di gestione, assunto D.G.C. n. 225 del 25.7.2013 e successiva D.D. n. 961/166 del 01.12.2014, che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto).

Con Determinazione Dirigenziale n. 360/85 del 12.05.2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per la necessità, riscontrata in corso d'opera, dal Direttore dei Lavori, ing. Ascanio Trivisano, di modificare ed integrare alcune lavorazioni al fine di adeguare in maniera compiuta le soluzioni progettuali all'effettivo stato dei luoghi ed ai criteri di funzionalità, nell'interesse dell'Ente Appaltante, secondo quanto previsto all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

Le opere a completamento del progetto hanno previsto la realizzazione di un campo per il gioco del calcetto in erba artificiale, dalle caratteristiche e dimensioni riportate nel computo, con la sistemazione della relativa area perimetrale e recinzione metallica; le diverse e maggiori opere hanno determinato una variazione in aumento dell'importo contrattuale all'incirca del 3,70%, contenuta nei termini di cui alla richiamata normativa; gli interventi di completamento in argomento hanno conferito una migliore fruibilità all'opera e non hanno alterato la impostazione progettuale originaria.

In relazione alle singole voci di spesa previste nella variante è stato definito il seguente nuovo quadro economico che ha confermato in € 101.947,55 la spesa progettuale di investimento, quale determinata a seguito del risultato di gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST-PERIZIA					
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA					
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto origina-rio	Progetto Approvato	Post gara	Post periz-ia in €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	83.659,75	83.659,75	80.500,90	83.480,35
	di cui oneri della sicurezza	3.346,39	3.346,39	3.346,39	3.544,35
	di cui incidenza mano d'opera	28.630,56	28.630,56	28.630,56	30.654,69
A.1.2	Imprevisti	0,00	0,00	3.158,85	179,40
A.1.2	Lavori in economia	0,00	0,00		0,00
A1)	TOTALE LAVORI	83.659,75	83.659,75	83.659,75	83.659,75
	SPESE TECNICHE				
	Progetto, Piano Sicur. Proget- to (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	1.293,98	1.293,98	1.293,98	1.293,98
	D.L., Misura e Cont, coord. Sic.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CNPAIA (4%)	272,00	272,00	272,00	272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.365,98
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	92.025,73
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO: IVA				
	IVA 10% Lavori A.1)	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.365,98
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	1.485,12	1.555,84	1.555,84	1.555,84
	Totale IVA	9.851,10	9.921,82	9.921,82	9.921,82
	TOTALE REALIZZAZIONE PROGETTO (IVA compresa)	101.876,83	101.947,55	101.947,55	101.947,55
	RIEPILOGO				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO				
	a carico contrib. regionale: Lavori+spese tecniche (81,57%)	75.065,39	75.065,39	75.065,39	75.065,39
	a carico Comune: Lavori+spese tecniche (18,43%)	16.960,34	16.960,34	16.960,34	16.960,34
	Tot. ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	92.025,73
	SOMME NON AMMESSE A FINANZ.:	9.851,10	9.921,82	9.921,82	9.921,82

	IVA				
	Totale impegni a c/Comune	26.811,44	26.882,16	26.882,16	26.882,16

L'importo per lavori, come da quadro economico, è stato rideterminato in € 83.480,35, già al netto del ribasso del 6,112%, di cui € 3.544,35 per costi della sicurezza ed € 30.654,69 per incidenza mano d'opera, ed il maggiore importo netto di perizia, pari ad € 2.979,45, ha trovato capienza alla voce imprevisti del quadro economico approvato.

Il direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, con nota acquisita in data 07.09.2015 al prot. n. 22890, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori

I lavori, giusto verbale di ultimazione con riserva, in atti, sono stati dichiarati ultimati in data 20.5.2015; la direzione lavori ha assegnato 60 giorni per la realizzazione di lavorazioni non ritenuti pregiudizievoli ai fini della funzionalità dell'opera. Il Direttore dei lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori data 08.07.2015, come da certificato emesso in pari data, agli atti.

Lo stato finale, redatto in data 03.08.2015, è stato sottoscritto dall'impresa "Vulcano Soc. Coop." senza riserve.

L'importo netto delle lavorazioni, quale nello stesso riportato, è stato definito in € 83.480,34, di cui € 49.281,30 per lavori al netto del ribasso del 6,112%, € 3.544,35 per oneri della sicurezza ed € 30.654,69 per incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso), pari all'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato a seguito della perizia di variante e suppletiva; tenuto conto dei certificati in acconto (n.2) emessi dalla D.L. per € 83.062,94, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 417,40, oltre IVA al 10% pari ad € 41,74 e, quindi, di complessivi € 459,14, come di seguito riportato:

lavori		86.688,50
di cui incidenza manodopera	3.544,35	
di cui oneri per la sicurezza non s. a ribasso	30.654,69	
A dedurre ribasso d'asta del 6,112%		3.208,16
a dedurre certificati d'acconto di cui:		
- 1°SAL	41.348,25	
- 2°SAL	41.714,69	83.062,94
rata finale al netto d'IVA al 10%		417,40
Iva al 10%		41,74
Credito finale		459,14

L'ing. Ascanio Trivisano, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazione del RUP, la relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con

il quale ha dichiarato che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Vulcano Soc. Coop." a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e variante nonché alle disposizioni impartite dalla stessa D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e lo stesso certificato.

E' stata altresì certificata la mancata cessione da parte dell'impresa del suo credito derivante dal contratto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. E' stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva, aggiornato allo stato finale.

Ciò stante, su parere del responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, considerata la regolarità degli atti si ritiene opportuno procedere al riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, dei crediti a favore dell'impresa "Vulcano Soc. Coop.", per complessivi € 459,14, IVA al 10% compresa, per rata finale lavori.

La relativa spesa trova capienza alle relative voci del quadro economico di progetto ed imputazione per:

€ 340,47	al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;
€ 76,93	al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1 - RR.PP. 2013;
€ 41,74	al cap. 11565 - impegno n. 856 sub 1 - RR.PP. 2014 (IVA: non ammessa a finanziamento).

Si ritiene altresì di accantonare, per compensi ex art.92 e art.93, comma 7bis e ss del D. Lgs. n. 163/2006, inerenti lo svolgimento delle attività di progettazione e RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, l'importo di € 1.288,36, oneri riflessi ed IRAP compresi, da ripartirsi nella misura di cui al redigendo regolamento e liquidarsi a favore del RUP (se e nella misura dovuti), ing. Clorindo Izzillo, e collaboratrici dott.ssa Giuseppina Marinaccio e rag. Anna Battaglino, con successivo provvedimento, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore.

Tenuto conto delle voci di spesa accertate nel corso dei lavori, per i quali sono già stati adottati i relativi provvedimenti di liquidazione, nonché di quelle di cui al presente provvedimento sopra accertate dallo stesso RUP, rite-

nute ammissibili a finanziamento, viene determinato il seguente quadro della spesa d'investimento del progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST-PERIZIA					
REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE ALL'APERTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA TOMBA DEI GALLI - COMUNE DI CERIGNOLA					
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO	Progetto Approvato	Post gara	Post perizia in €	A S.F. e R.E. in €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	83.659,75	80.500,90	83.480,35	83.480,34
	di cui oneri della sicurezza	3.346,39	3.346,39	3.544,35	3.544,35
	di cui incidenza mano d'opera	28.630,56	28.630,56	30.654,69	30.654,69
A.1.2	Imprevisti	0,00	3.158,85	179,40	0,00
A.1.2	Lavori in economia	0,00		0,00	0,00
A1)	TOTALE LAVORI	83.659,75	83.659,75	83.659,75	83.480,34
	SPESE TECNICHE				
	Progetto, Piano Sicur. Progetto (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	1.293,98	1.293,98	1.293,98	1.288,36
	D.L., Misura e Cont. coord. Sic.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CNPAIA (4%)	272,00	272,00	272,00	272,00
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.360,36
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2) ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	91.840,70
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO: IVA				
	IVA 10% Lavori A.1)	8.365,98	8.365,98	8.365,98	8.348,03
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	1.555,84	1.555,84	1.555,84	1.555,84
	Totale IVA	9.921,82	9.921,82	9.921,82	9.903,87
	TOTALE REALIZZAZIONE PROGETTO (IVA compresa)	101.947,55	101.947,55	101.947,55	101.744,56
	RIEPILOGO				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO				
	a carico contrib. regionale: Lavori+spese tecniche (81,57%)	75.065,39	75.065,39	75.065,39	74.914,46
	a carico Comune: Lavori+spese tecniche (18,43%)	16.960,34	16.960,34	16.960,34	16.926,24
	Tot. ammesse a finanziamento	92.025,73	92.025,73	92.025,73	91.840,70
	SOMME NON AMMESSE A FINANZ.: IVA	9.921,82	9.921,82	9.921,82	9.903,87
	Totale impegni a c/Comune	26.882,16	26.882,16	26.882,16	26.830,12

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il CUP J37B15000000009; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente i lavori è stato assegnato il codice CIG 608157741 ed a quella relativa i servizi tecnici di ingegneria il CIG: Z2812EA59E.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.ed il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";*

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di realizzazione di un campo polivalente all'aperto scuola media don Bosco in Via Tomba dei Galli, eseguiti dall'impresa aggiudicataria, Vulcano Soc. Coop., in dipendenza del contratto di appalto in data 30/03/2015, Raccolta n. 403/UffContr., registrato a Cerignola in data 31/03/2015 al n. 304 Serie 3 Atti Privati, emesso dal Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, per il complessivo importo netto di € 83.480,34, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'incidenza della manodopera;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, nel rispetto delle leggi e regolamenti

vigenti in materia di LL.PP., con i quali si dà atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali e successiva variante, nonché degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e confermati nel certificato di regolare esecuzione/collaudo;

3) di dare atto che il citato professionista, nella detta qualità, con il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non avendo riscontrato, con la puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti, errori e manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice:

- conferma l'importo netto delle lavorazioni in € 83.480,34, di cui € 69.956,84 per lavori al netto del ribasso del 6,112%, € 3.544,35 per oneri della sicurezza ed € 30.654,69 per incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso), pari all'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato a seguito della perizia di variante e suppletiva e, tenuto conto dei certificati in acconto (n.2) emessi per € 83.062,94, certifica a favore dell'impresa il credito finale di € 417,40, oltre IVA al 10% pari ad € 41,74 e, quindi, di complessivi € 459,14;

4) di dare altresì atto che l'Impresa "Vulcano Soc.Coop.", giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei lavori; non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto; è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS, INAIL e Casse Edili;

5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

6) di liquidare a favore dell'impresa Vulcano Soc.Coop il riconosciuto credito dell'importo di € 459,14, IVA compresa, a titolo di corrispettivo rata finale lavori, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere al relativo pagamento ad avvenuto accredito delle necessarie da parte del GAL *quale Ente finanziatore dell'intervento*;

7) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 101.744,58 la spesa (d'investimento) sostenuta per la realizzazione del progetto in argomento, accollabile quanto ad € 74.914,46 al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b, quale quota pari all'81,57% delle spese ammesse a finanziamento definite in € 91.840,70 in relazione ai termini di ammissibilità di cui al Disciplinare sottoscritto con l'Ente finanziatore e

ad € 26,830,12 a carico di questo Ente attuatore, di cui € 16.926,24 quale quota pari al 18,43% delle spese ammesse a finanziamento definite in € 91.840,70 di € 9.903,87 per iva non ammessa a finanziamento, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione e/o annullamento dei sub correlati ai relativi impegni, aumentando dei corrispondenti importi l'impegno principale assunto per la realizzazione dell'opera, sino alla definizione della prevista fase di avviamento della gestione;

8) di autorizzare lo stesso Servizio Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Servizio LL.PP. per i successivi adempimenti di rendicontazione;

9) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

10) di dare atto che la spesa di complessivi € 459,14, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, sui capitoli e per gli importi di cui in seguito, imputandola al bilancio 2015:

€ 340,47 al capitolo 34057 - intervento 2.06.02.01 - imp. 1038 sub.1 - RR.PP. 2014, correlato alla risorsa 4.05.10.60, cap. 40382 accert. 63, ed al finanziamento GAL;

€ 76,93 al cap. 30585 - imp. n. 625 sub 1 - RR.PP. 2013;

€ 41,74 al cap. 11565 - impegno n. 856 sub 1 - RR.PP. 2014 (IVA: non ammessa a finanziamento;

11) di dare giusta comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probatoria della spesa alla competente struttura GAL "Piana del Tavoliere" (Fondi di cui all'Asse III, Misura 3.2.1, azione 1a);

12) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglini Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.751/36

In data 05-11-15

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 3.2.1 - "Realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazioni - Omologazione spesa progettuale.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 459,14 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
34057/	340,47	408	31-12-2014	2060201
30585/	76,93	409	02-08-2013	2010501
11565/	41,74	410	09-12-2014	1010503

Cerignola, li 05-11-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **05-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-11-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29083** del **05-11-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-11-15**.

Dal Palazzo di Città, **05-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **06-11-15** al **20-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria