

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge. 2/7/1949, n. 408, Eserc. 1956/57 e 1957/58

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo contrattuale L. 131.778.900. =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessanta il giorno sette
del mese di marzo in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA
in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.
Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa,
ha proceduto alla prova di carico dei balconi co-
struiti dalla predetta Impresa. =

La prova è stata eseguita su un balcone lato sca-
le della palazzina n. 4, 1° Piano, Scala B. =

Le caratteristiche della soletta caricata sono
le seguenti :

oggetto ml. 1,20; lunghezza 4,95; armatura a sbal-
zo; spessore all'incastro cm. 16; spessore allo

estremo cm.10; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.=

Carico prescritto : $4,95 \times 1,20 \times 400 = \text{Kg. } 2.376;$

" di prova : $4,95 \times 1,20 \times 600 = "$ 3.564.=

Tale peso si è realizzato con n.71 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg. 3.550.=

La prova con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica:	Ore 9,35	= 0,00
" " " carica :	" 9,50 a Kg.400/mq.	= 0,65
" " " " :	" 10,00 " " 600/mq.	= 0,80
" " " " :	" 17,20 " " 600/mq.	= 0,85
" dopo lo scarico :	" 17,35	= 0,00
Freccia totale	: 0,85	
" elastica	: 0,85	
" permanente	: 0,00	



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



p.IL GENIO CIVILE

