

S /
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

.....

LAVORI DI COSTRUZIONI DEI LOTTI 1° e 2° DI CASE

POPOLARI

I M P R E S A : MOSCARA Giuseppe.

Contratto in data 30.3.1942

Importo del contratto.....£. 2.117.377,65

Tempo assegnato per il compimento

dei lavori.....mesi quattordici

proroga in corso di approvazione.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoquarantatre il giorno dieci del
mese di agosto.

Il sottoscritto direttore dei lavori suddetti:

Visto il verbale di consegna dei lavori in data
due dicembre 1941.-

Vista l'istanza di proroga presentata dall'Im-
presa MOSCARA Giuseppe in data 2 febbraio 1943.

C o n s i d e r a t o

che per decreto dell'Ecc. il Prefetto della Provincia
di Brindisi in data 10 luglio 1943, tutti i lavori
di costruzione che non fossero di apprestamento bel-
lico e simili dovevano essere sospesi nella provincia
da quella data;

che tale sospensione è stata confermata con circolare del 28.7. successivo del Ministero dei LL.PP. ed estesa a tutto il Regno su richiesta dello Stato Maggiore del Regio Esercito.-

O R D I N A

all'Impresa MOSCARA Giuseppe, di sospendere, a far data dal 10 luglio 1943 i lavori oggetto dell'appalto, che verranno ripresi in seguito a successiva ordinazione.-

Fatto, letto e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Moscarafiumi

Sorauer Roma

L'impresa chiede la liquidazione totale e definitiva dei lavori finora eseguiti perchè nella fattispecie non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 35 del Capitolato Generale di Appalto, il quale prevede il caso di sospensione "temporanea" dei lavori e non a tempo indeterminato com'è il caso che ci riguarda.

Pertanto l'Impresa fa riserva di chiedere anche per via legale lo scioglimento del contratto e la liquidazione di quanto finora le è dovuto.

L'IMPRESA

Moscarafiumi