

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di ERP nel Comune
di Francavilla F/na - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/78 n.457 - Compl. 3°Biennio P.I.008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

-Importo a base d'asta £.2.194.087.500

-Importo al netto del ribasso

d'asta del 5.66% £.2.069.902.148

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/84 registrato a Brindisi

il 27/8/84 al n. 4423 Mod. I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentottantasei il giorno sei(6) del
mese di Novembre in Francavilla F/na il sottoscritto
Dott.Ing. Antonio LONGO, nella qualità di Direttore
dei Lavori, unitamente all'Avv. Giovanni DEGENNARO,
legale rappresentante dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.
da Bari, ed all'Ing. Filippo de CRISTOFARO, Diret-
tore Tecnico dei lavori suddetti.

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
16/5/84 che fissava l'ultimazione degli stessi per
il giorno 7/9/85;

-VISTO il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in
data 7/6/84;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 9/10/84;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 30/12/85;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 25/2/86;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 14/3/86;

CONSIDERATO che il progetto di variante, inerente la sistemazione esterna dell'intervento in epigrafe e la perizia suppletiva per la relative maggiori opere della medesima sistemazione esterna, sono state approvate con Atto Commissariale IACP n. 5166 dello 8/10/86, presa d'atto del CO.RE.CO. BARI n. 6783/86 del 5/11/86.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori suddetti vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 114 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 27/ 2 1987.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)