

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brin
disi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - Lotto A/1 - Edi
fici n.3 - Alloggi 80 - Legge 14.2.63 n.60

IMPRESA: Luigi SARDELLA & Figli - Fasano

Importo a base d'astaL. 570.111.226.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno ventu
no del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei lavori:

VISTA l'ordinanza 9/72 del 13.7.72 con cui si autoriz
zava la consegna dei lavori sotto riserva di
legge;

VISTO il verbale di consegna in data 7.8.72 che fis
sa per il giorno 28 Gennaio 1974 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale di Brindi
si non ha ancora fornito il verbale di allinea
mento e quote .

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i

lavori medesimi che verranno ripresi non appena questo Istituto sarà in possesso del verbale di cui innanzi.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 526 (Cinquecentoventisei).


Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Luigi SARDELLA & Figli)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

