

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino e miglioramento alle palazzine
di proprietà dello I.A.C.P. site in Brindisi - Via
Appia - Lotti 1° e 2° -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRO
DUZIONE E LAVORO - RAVENNA

= Importo a base d'asta.....L.12.700.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

(AMOR - dello 0,01%....." 12.698.730.=

CONTRATTO n°4479 del 21 Settembre 1964 registrato a

Brindisi il 26 Settembre 1964 al n°553 Mod.I

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno
del mese di Dicembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza del Rappresentante dell'Im-
presa CONSORZIO RAVENNATE;

VISTO il verbale di consegna in data 26 Ottobre 1964
che fissava l'ultimazione dei lavori per il 25.2.65;

CONSIDERATO che, dato il persistere delle piogge,
e dato la particolare natura del lavoro da eseguire,
non è possibile la regolare prosecuzione dei lavori;

10
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, dichiara sospesi i lavori, che verranno
ripresi non appena le condizioni atmosferiche lo consen-
sentiranno. =

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che s'intende
avvenuta in data odierna, restando disponibili ancor
ra giorni ottantasette. =

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio Ravennate Coop. P. e L. (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

