

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1967 e 1968

IMPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco

Importo a base d'asta.....L.108.600.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,15%.....L. 99.749.100.=

Importo netto perizia suppletiva.....L. 5.945.000.=

CONTRATTO n°5214 del 7.11.1968 registrato a Brindisi

l'8.11.1968 al n°2041 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno TRE del me-

se di Agosto in CEGLIE MESSAPICO si sono trovati:

- L'Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Geom.Giovannino SCHIAVONE - Titolare dell'Impresa;

VISTO il verbale di consegna del 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 9.12.1968 n°1;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969;

VISTO il verbale di proroga del 18.3.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 22.5.1970;*

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 3.6.1970 che fig

sava per l'11.8.1971 l'ultimazione dei lavori.=

Presa Visione del certificato medico in carta legale
rilasciato dall'Ufficiale Sanitario di Fasano in data
20.7.1971, attestante le precarie condizioni di salute
dall'Appaltatore;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori a norma dello
Art.16 del Regolamento 25.5.1895 n°350, ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena accertata,
con regolare parere medico, la guarigione dell'Impresa.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo ancora disponibili giorni O T T O.=


Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giovannino SCHIAVONE)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)


Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



/ca.