

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione dell'8° lotto di Case Popolari in Brindisi -
Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e La-
voro = Ravenna -

Importo contrattuale

£. 122.535.320

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno due del mese di febbraio
in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, unitamente
al Geom. Marcello Zanotti in rappresentanza dell'Impresa

VISTO il contratto n.2021 del 5/5/1959 reg.a Brindisi il 16/5/1959
al n.2020 Mod.I vol.113;

VISTO il verbale di consegna in data 14/8/1959 che fissava per il
giorno 13/10/1960 la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 3/10/1960;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determina-
ta la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla
ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo
ancora disponibili giorni 11 e quindi l'ultimazione definitiva dei
lavori dovrà avvenire il giorno dodici del mese di febbraio 1961.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e con-
ferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA
Consorzio Ravennate
delle Coop. di Produzione e Lavoro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:
IL PRESIDENTE
(Come Scritto Ubaldo VALLARINO)

