

9/

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle OO.PP.

B A R I

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Ufficio Regionale della Puglia e Lucania

B A R I

Cantiere di **BRINDISI - Quartiere S. Elia**

Provincia di **BRINDISI**

Lavori di **costruzione di n.58 alloggi in esecuzione**

della legge 4/12/1963 n.1460

Impresa: **Consorzio Ravennate Coop. di Produz. e Lavoro**

Contratto: **n.990 di rep. del 20/5/1966 registrato a Ro-**

ma il 13/9/1966 n.15872 Vol. 1320

— Importo presunto a base d'asta

L. **303.434.578**

— Riduzione del ribasso del **6,78%**

» **20.572.864**

Importo netto L. **282.861.714**

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 1958 il giorno **22** del mese di

maggio

in **BRINDISI -Quartiere S. Elia**

Premesso che con verbale in data **7/6/1966** vennero

consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che
dovevano essere compiuti in **cinquecento** giorni
naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e
quindi con scadenza il giorno **19/X/1967**

— Vista la concessione di proroga di gg. **60** che portava il termine
di ultimazione dei lavori al giorno **18/XII/1967**

— Visto il verbale di sospensione dei lavori in data **10/XII/1967**

— Accertato che sono cessate le cause che determinarono tale
sospensione.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

che i lavori vengano ripresi dal giorno **22 del mese di maggio**
dell'anno 1968

Per effetto della presente sospensione di gg. **164** la nuova
scadenza per dare ultimati i lavori in oggetto rimane pertanto fissata
per il giorno **30/5/1968**

L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)

L'IMPRESA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

17 LUG. 1968

Esigo: L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Renato Lonoce)

