

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

^^^^^^

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brin-
disi alla via Cappuccini - Cooperativa "CASA E GIAR-
DINO" n° 12 alloggi - vani 83 Cant. 2064/BR

IMPRESA MANCINI Antonio da Fasano

Importo a base d'asta £.....£ 89.697.248=

Importo al netto del ribasso d'asta 3% 87.006.331=

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno 30 (trenta)  
del mese di Novembre nel cantiere dei lavori suddetti/

Il sottoscritto Dott.Ing.Giuseppe MARASCO Direttore  
dei lavori, unitamente all'impresa MANCINI Antonio da  
Fasano;

VISTO: il contratto n° 5329 del 2/9/1970 registrato  
a Brindisi il 4.9.1970 al n°1628 Mod.I;

VISTO: il verbale di consegna dell'1.8.1970;

VISTO: " " sospensione dei lavori del 19Lu-  
glio 1971;

VISTO: la delibera n° 310 del 30/11/1971 Consiglio di  
Amm.ne per la Gestione Speciale Gescal che ap-  
prova la Perizia Suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
avevano determinato la sospensione.=

Il sottoscritto, Direttore dei Lavori, ha convenuto  
to che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 13 e, pertanto, la ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 13 (tredici) del mese di Dicembre 1971.=

Del che si è redatto il presente Verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
(parti.=

L'IMPRESA  
(MANGINI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni Rina)

