

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Prov. di Brindisi

(Gestione Case per Lavoratori)

LAVORI : di costruzione Case per Lavoratori (Gescal) in
Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotti C - D
P.I. n. 1312

LEGGE : 14-2-1963 n. 60

IMPRESA : Vittorio Pampo di Lecce

CONTRATTO : in data 18-10-1972 n. 5577

IMPORTO : contrattuale netto L. 419.569.026 =

ORDINE DI SERVIZIO n. 12

Il sottoscritto Direttore dei Lavori :

- Visto il contratto di appalto in data 18-10-1972 n. 5577 di rep. registrato a Brindisi il 24-10-1972 al n. 2218 mod. I.
- Visto il Verbale di Consegna dei, lavori in data 16-8-1972.
- Visto il Verbale di sospensione in data 21-8-1972.
- Visto il Verbale di Ripresa n. 1 in data 11-12-1972.
- Visto il Verbale di ripresa n. 2 generale di tutti i lavori in data 30-5-1973.
- Visto il Verbale di Sospensione in data 15-10-1973
- Visto il Verbale di Ripresa n. 3 del 30-11-1973.
- Visto il Verbale di Sospensione in data 28-2-1974.
- Visto il Verbale di Ripresa n. 4 in data 29-4-1974.

CONSTATATO : che fino ad oggi 3 Giugno 1974, codesta Impresa non ha ripreso i lavori.

CONSIDERATO : che nessuna causa o impedimento esiste per la prosecuzione dei lavori stessi.

RILEVATO : che il protrarsi della sospensione rischia di tramutarsi

**in un ritardo della ultimazione dei lavori, come da contratto,
con l'applicazione della relativa penale**

O R D I N A

**all'Impresa Vittorio Pampo di Lecce, la ripresa immediata
di tutti i lavori, con la esecuzione di tutte le opere
ancora a farsi.**

**Il presente Ordine di Servizio viene redatto in doppio
esemplare affinché uno sia trattenuto dall'Impresa e
l'altro sia dalla stessa restituito al sottoscritte,
debitamente munito di firma in segno di ricevuta.**

Brindisi 3 Giugno 1974.

Visto : L'Ingegnere Capo I.A.C.P.

Il Direttore dei Lavori

(dott. ing. Ugo Lonoce)

Si prende atto che dopo 557 (seicentocinquantesette) giorni dalla consegna dei lavori codesta Impresa Direzione ha emesso il primo ordine di servizio per ripresa immediata dei lavori non tenendo conto che la ripresa dei lavori è avvenuta già il 29 aprile u.s. e che da tale data i lavori medesimi sono in esecuzione nonostante il persistere dei ritardi delle forniture o della irreperibilità di materiali essenziali per l'edilizia a causa delle condizioni generali del mercato nazionale ed in particolare del mercato della provincia di Brindisi; che sono circostanze ampiamente note nell'ambiente del lavoro, come in effetti producono disagio nel normale andamento dei lavori. Intanto questa Impresa, sua malgrado, si richiama al contenuto del verbale 13 marzo u.s. di accertamento di danni di forza maggiore per sollecitare: 1) i rilievi per determinare la consistenza dei cedimenti del terreno interessanti il fabbricato articolato e della prima palazzina del fabbricato in linea; 2) la definizione di quanto attiene la esecuzione dei lavori interessanti il fabbricato dei 15 negozi denunciata all'I.A.C.P. con N/S lettera 22 ottobre 1973 compreso l'accertamento aggiornato degli impedimenti che ne osta

colano l'accesso;3) concordare i nuovi prezzi per categorie di lavoro non previste nell'elenco prezzi per dare esecuzione alla variante della centrale termica del fabbricato articolato e del fabbricato in linea richiesta dal Presidente dell'I.A.C.P. con lettera n° 883 del 21 febbraio u.s. Per tutte le ragioni dianzi accennate e per quant'altro denunciato da questa Impresa con precedenti lettere comunicate a codesta Direzione lavori, sorprende la minaccia contenuta nel presente ordine di applicazione di penale poichè ex adverso, a parte le circostanze attuali dell'ambiente di lavoro, i ritardi ed impedimenti esecutivi dell'appalto ricadono e dipendono da fatto e colpa della Stazione appaltante a partire dalla consegna dei lavori che hanno prodotto turbativa nell'andamento dei lavori con grave pregiudizio economico riversato a carico di questa Impresa il cui danno a risarcimento viene rivendicato nei modi e termini di legge.

Brindisi, 10 giugno 1974 L'IMPRESA (Vittorio Pampo)

Pampo Antonio

Impresa VITOZZO PAMPO
Costruzioni Edili, Stradali e idrauliche
10010 - via de' Rogni, 26 - Tel. 29045

A.R.

R
BRINDISI (Succursale 1)
N° 1437

72100 BRINDISI

Via Amena 16

Al Sig. Dott. Ing. Ugo Lonocce

RACCOMANDATA A.R.



90