

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.Michele S.no Via Badoglio - Legge 30/12/1960 n°1676 - Esercizio 1/7/1969 - 31/12/71

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi

Importo a base d'asta L.62.100.000=

Importo al netto del ribasso

d'asta dello 0,25%..... L.61.944.750=

Importo netto perizia suppletiva... L. 2.108.980=

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantatre il giorno diciannove, del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente all' Impresa Antonio Ribezzi:

VISTO il contratto n°5402 del 25/6/1971 registrato
a Brindisi l' 1/7/1971 al n°1410 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 18/8/1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 del
2/8/72;

VISTO la perizia suppletiva del 16/4/1973 per maggiori lavori di attrezzatura area per nette L.2.108.980=

VISTO la Delibera del Consiglio di Amm.ne IACP

N°2144 del 26/5/73 che approva la predetta perizia

e per il medesimo importo di L.2.108.980=;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5597 del 18/6/73 di nette

L.2.108.980, in corso di registrazione;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

determinarono la sospensione dei lavori, ha conve-

nuto che i lavori possono essere ripresi, rimanendo

ancora disponibili giorni dieci e pertanto l'ulti-

mazione definitiva dei lavori resta fissata per il

giorno 28 Giugno 1973.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-

vare in merito alla ripresa dei lavori che si in-

tende avvenuta in data odierna.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle



parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio RIBEZZI)

(Dott. Ing. ANTONIO BONGO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)

