

15

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~

LAVORI di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti 19°, 20°, 21°, 22° Via Romolo e Lotti 23° e 24° Viale Liguria - BRINDISI - Legge 2/7/1949 n° 408

IMPRESA : RICCHIUTO Nicola - Brindisi -

Importo perizia a base d'asta : L. 6.150.000.=

Importo perizia al netto del ribasso d'asta del 2,00 % L. 6.027.000.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PER E M E S S E

PERIZIA DI PROGETTO in data 6/12/1967 per l'ammontare di L. 6.150.000, redatta dall'Ufficio Tecnico dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in ottemperanza alla delibera I. A.C.P. = BRINDISI = n° 1479 del 12/8/1967, resa esecutiva con Ordine di servizio n° 3569 del 2/4/1968:

SOMME AUTORIZZATE:

a) - per lavori a base d'asta L. 6.150.000.=

CONTRATTO in data 12/6/1968 n° 5181 registrato a Brindisi il 15/6/1968 al n° 1099 Mod. I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa RICCHIUTO Nicola per l'importo di L. 6.027.000 al net

tp del ribasso del 2,00 %/0.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero consegnati l'1/7/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 31/10/1968.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno 31/10/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza n° 13401/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 12/2/1969 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto è di L. 5.800.082,76 e poichè sono stati pagati n° 4 certificati di acconto per l'importo di L. 5.190.000.= Resta il credito netto dell'Impresa L. 610.082,76 (diconsi lire SEICENTODIECIMILAOTTANTADUE e 76/100).=

TUTTO CIO` PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 20 febbraio 1969 :
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-

mità delle previsioni del progetto con i materiali
richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi al
le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del
la Direzione dei Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prez-
zi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tem-
po utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
alla assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire-
zione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tec-
nico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmen-
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto
finale a L. 5.800.082,76 l'importo dei lavori e poi-
chè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire
L. 5.190.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa RICCHIUTO Nicola -Brindisi- la
somma di L. 610.082,76 (Lire SEICENTODIECIMILAOTTAN=

TADUE e 76/100) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la definizione degli obblighi assicurativi e la superiore approvazione del presente atto.

BRINDISI, li 6 marzo 1969.

L'IMPRESA (RICHIUTO NICOLA) IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Ricchiuto Nicola

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



[Handwritten signature of U.G. Vallarino]

C E R T I F I C A

D I C H I A R A