

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in OSTUNI. =

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano

(Brindisi). =

Importo lordo a base d'asta £.89.000.000

" netto del ribasso 1,70% " 87.487.000

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno quin
dici del mese di settembre nel Cantiere dei Lavori
suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.4214 del 10/5/1963 registrato a
Brindisi il 28/5/1963 al n.1626 Mod.I

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/964 che porta
la scadenza dei lavori al 21/9/1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per completamento opere esterne. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà

approvata la succitata **delibera**. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimandando ancora disponibili giorni sette. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI
F/t: SARDELLA, Luigi F/t: Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto: VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

IL PRESIDENTE

F/t: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, 12/11/1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

