

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/78 n. 457 art. 41 - P.I. 907/75/1 - 1° Bi-
ennio - LAVORI di costruzione di Case Popolari in -
Fasano.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 5946 del 2/5/80 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al n. 2049 Mod. I.°

L'anno millenovecentottantuno, il giorno dieci del
mese di novembre, sul cantiere dei lavori suddetti

si sono trovati:

- il Geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della
Direzione dei Lavori;

- l'Ing. Filippo de CRISTOFARO, Direttore Tecnico
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della Ditta esecu-
trice degli impianti, all'accurata verifica e prove
degli impianti medesimi, riscontrando:

- che i materiali impegnati rispondono alle caratte-
ristiche di quelli previsti in contratto;

- che gli impianti, sottoposti ad una pressione di
sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la du-
rata delle prove, a perdite nè a deformazioni perma-

nenti; ISTRUZIONI DEL COMITATO DI LAVORI

- che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in

caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa

arriva in tutti i corpi scaldanti; 14.07.1954

- che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e
deformazioni permanenti; 01.08.54

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi
positiva; 14.07.1954

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale; 14

che letto e confermato viene sottoscritto dagli in-
tervenuti alle prove suddette; 01.08.54

Per l'Impresa, Il Direttore Tecnico, 14.07.1954

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO) 14.07.1954

Per la Direzioni Lavori 14.07.1954

(Geom. Vincenzo PIERRI) 14.07.1954

Vincenzo Pierri

VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI 14.07.1954

(Dott. Ing. Antonio LONGO) 14.07.1954

