

2
7

GESTIONE I.N.A. CASA

ISTITUTO AUTONOMO DI Borse POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

CEGLIE MESSAPICA - CANTIERE N. 1082

Impresa Luigi Sardella fu Tommaso -

Contratto in data 20 maggio 1950 reg. a Brindisi
il 27-5-950 n. 1871, Mod. 1, Vol. 97.

IMPORTO DEPURATO DAL RIBASSO DELL'8,20% L.32.772000

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno, il giorno 6 del
mese di settembre, in Ceglie Messapico;

Il sottoscritto Ig. Giuseppe Rodio, Direttore dei
lavori;

Visto: Il verbale di consegna in data 5-6-950

Visto: Il verbale di proroga in data 28-5-951;

CONSIDERATO:

1° Che è in corso di approvazione una perizia sup-
pletiva redatta in data 2 maggio 1951 di variante,
aggiunte, e miglioramenti con una maggiore spesa pre-
vista di nette L.3.884.195;

2°) Che per eseguire talune opere di rifinimento
comprese nel contratto principale occorre procedere
all'esecuzione preventiva di altri lavori previsti

nella perizia suppletiva;

DICHIARA sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena avvenuta l'approvazione della perizia suddetta.

L'impresa Sardella Luigi fu Tommaso, dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili gg. SETTE.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che previa lettura e conferma si sottoscrive dalle parti oggi stesso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Luigi Sardella

Ing. Giuseppe Rodio

Sardella Luigi

Rodio