

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI IN S.VITO DEI NORMANNI (Brindisi)-

Legge 22/10/1971 n°865 art.68/a CANALE A-

Impresa Geom. Gaetano CORVETTO - BRINDISI -

I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 Maggio 19 75


CONTRATTO in data _____ approvato _____

in corso di registrazione

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	62.790.000	Data della consegna	6.2.1975
Importo del contratto ^{con aumento} depurato dal ribasso in ragione del <u>50-0,20</u> per cento L.	93.996.630	Data dell'incominciamento dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.2.1976
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori impreved. » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		» » meno	
TOTALE somma impegnata L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	13/b	Scavo di roccia calcarea.	86,177	12.000	1.034.124,=	
2	63	Conglomerato cementizio magro ecc.	mc. 48,198	13.900	669.938,30	
3	64	Ferre omogenee ecc.	kg. 3693,626	325	1.200.428,44	
4	58	Conglomerato cementizio per fondazioni ecc.	mc. 53,223	20.000	1.064.460,=	
5	15/a	Rilevate con approvvig.	mc. 1123,430	1.300	1.460.459,=	
6	14/a	Rilevate con materiale da scavo in cantiere	mc. 86,177	800	68.936,=	
SOMMARIO LAVORI A MISURA					€.	5.498.345,74
LAVORI A FORFAIT						
7	6/D.A.	Struttura portante 32% 60% x 32% x 53.315.000 =			"	10.236.480,=
Sommano lavori eseguiti					"	15.734.825,74
Aumento d'asta del 49,80%					"	7.835.843,62
TOTALE LAVORI ESEGUITI					€.	<u>23.570.669,36</u>
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
Geom. <i>Giuseppe Corvetta</i>				<i>[Signature]</i>		
				IL DIRETTORE TECNICO		
IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto)				(Dott. Ing. Antonio Longo)		
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		